



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 012	Fecha Informe: 16-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 012 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°047 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°048 (SUPERVISOR DE OBRA)

2) RECURSOS OFERTADOS
DEL CONTRATISTA

- SE ENCONTRO EN CAMPO, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, A 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA, INGENIERO RESIDENTE, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.

- SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL.

DEL SUPERVISOR:

- SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE.

- SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE SEGURIDAD.

3) OTROS

- CONTINUAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN LA CANTERA DE CHECTUYOC, LA CUAL ES SUPERVISADA POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.

- EL EQUIPO DE ESTUDIO DE TRAFICO DE LA SUPERVISION CONCLUYO SUS LABORES DE PESAJE VEHICULAR Y CONTEO VEHICULAR PARA SUSTENTAR EL ESTUDIO DE TRAFICO CORRESPONDIENTE EN EL TRAMO DE LA OBRA.

- CON CARTA N°035-2021-CVW DE FECHA 16-07-2021, EL CONTRATISTA PRESENTÓ A LA SUPERVISION LOS ARCHIVOS REFERIDOS A LA CONSULTA SOBRE VARIACION DE EJE Y PARAMETROS DE DISEÑO GEOMETRICO, LO QUE ESTARA EN EVALUACION POR LA SUPERVISION.

4) INCIDENCIA

- SEGÚN EL ARTICULO 177 DEL RLCE "REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" EL CONTRATISTA TIENE 30 DIAS CALENDARIOS PARA PRESENTAR A LA SUPERVISION UN INFORME TECNICO DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EL CUAL EL PLAZO SE CUMPLE EL DIA 17-07-2021.

- EL CONTRATISTA TIENE UNA PETICION DE AMPLIACION DE PLAZO BASANDOSE EN EL ARTICULO 197 "CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO" ITEM A) ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, EFECTIVAMENTE PODRIA CORRESPONDER, TODA VEZ, QUE AFECTA A UNA PARTIDA QUE ES PARTE DE LA RUTA CRITICA, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR CON TODA LA DOCUMENTACION OFICIAL.

- SEGÚN LA PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA A LA FECHA SE DEBERIA DAR INICIO A LA PARTIDA 201.B DESBROZE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, LA CUAL AUN NO INICIA.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.

- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.

- SE RECOMIENDA AGOTAR TODO TIPO DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL Y CANTERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO, LA CUAL NO AFECTE A LA RUTA CRITICA.

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA PRESENTAR EL INFORME TECNICO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA A LA SUPERVISION EN EL PLAZO ESTABLECIDO, PARA NO INCURRIR EN PENALIDADES.

Auditoria Fecha De Creación:

16-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
CANTERA CHECTUYOC 1 Y 2

CDescripcion_____:

MO: 1 TOPOGRAFO, 4 PEONES
SE CONTINUA EL LEVANTAMIENTO DE LA CANTERA DE CHECTUYOC

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-07-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

VERIFICACION DE TRAZO Y REPLANTEO
CHECTUYOC 1 Y 2

CDescripcion_____:

MO: 1 ESPECIALISTA RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, 1 ASISTENTE TECNICO
SE VERIFICA EL LEVANTAMIENTO DE LA CANTERA POR PARTE DE LA
SUPERVISION

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-07-2021

