



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 11	Fecha Informe: 16-07-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU	Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N 11-2021-TUNEL Y ACCESOS/ JMV R

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA: Con la fecha 10 de julio del 2021, con asiento N 27 del contratista, menciona las causales y sustento que está afectando al avance de la obra, lo cual espera el contratista las instrucciones precisas de la supervisión.
2. OCURRENCIAS O PROBLEMAS:
 - Los DMEs y canteras, requiere ampliación, reubicación y autorización.
 - Planta Chancadora, reubicación.
 - Posible cambio de nuevos accesos de transporte de material.
3. DOCUMENTOS: Documentos de la supervisión que emite a la entidad es: CARTA CE N 019-2021/S.RNS(P), con asunto: RECOMENDACIÓN DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN.

Recomendaciones:


Se recomienda a la residencia solicitar la suspensión de plazo de ejecución para definir la posible suspensión de plazo de ejecución, debido que la supervisión da su recomendación de suspensión de plazo de ejecución, no autorización.

Auditoria Fecha De Creación:

17-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: J A N E T H M O N I C A V A R G A S R A M O S
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2021

Actividades:
Verificación de de limitación de levantamiento topográfico de DMEs 4+980 km y 24+600 km

CDescripcion_____:
Se observa la colocación de limitación de banderines de color blanco para la identificación de áreas de las canteras y la colocación de banderines de color rojo, para la identificación de áreas de los DMEs.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JANETH MONICA
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

Verificación de monumentos de Orden B y Orden C

CDescripcion_____:

Monumentación de orden B que son: GPS1 Y GPS10
Monumentación de orden C que son 6 puntos

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-07-2021

2