



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 013	<b>Fecha Informe:</b> 17-07-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

NÚMERO DE INFORME 013 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.  
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.  
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

- 1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°049 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°050 (SUPERVISOR DE OBRA)
- 2)RECURSOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA
  - SE ENCONTRO EN CAMPO, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA,
  - SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL.
- DEL SUPERVISOR:
  - SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE.
  - SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE SEGURIDAD.
- 3)OTROS
  - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN LA CANTERA DE CHECTUYOC, CON 2 CUADRILLAS LAS CUALES SON SUPERVISADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.
  - CON CARTA N° 037-2021-CVW, DE FECHA 17/07/21 EL CONTRATISTA HIZO LA ENTREGA DEL INFORME DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 177 DEL RLCE Y DEL CONTRATO DE OBRA.
  - CON CARTA N° 010 2021 - TEC4\_JS/PVN LA SUPERVISION ABSOLVIO LAS CONSULTAS DEL CONTRATISTA QUE SE REFIERE A LA VARIACIÓN DE EJE Y PARÁMETROS DE DISEÑO GEOMÉTRICO.
- 4)INCIDENCIA
  - SEGÚN LA PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA A LA FECHA AUN NO SE EJECUTA LA PARTIDA 201.B DESBROZE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS.



**Recomendaciones:**

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA AGOTAR TODO TIPO DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL Y CANTERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO, LA CUAL NO AFECTE A LA RUTA CRITICA.
- SE RECOMIENDA A SUPERVISION PRESENTAR LA EVALUACION Y VERIFICACION DEL INFORME TECNICO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA A LA ENTIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO SEGÚN EL ART 177. DEL RLCE, PARA NO INCURRIR EN PENALIDADES.

**Auditoria Fecha De Creación:**  
17-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**  
18-07-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-07-2021

**Actividades:**  
CONTROL DE TEMPERATURA, PULSO Y NIVEL DE OXIGENO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
- SE OBSERVA AL ESPECIALISTA TOMANDO LA TEMPERATURA DEL PERSONAL TECNICO DE SUPERVISION ANTES DE COMENZAR LAS ACTIVIDADES.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
17-07-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

17-07-2021

**Actividades:**

TRAZO Y REPLANTEO  
CANTERA CHECTUYOC 2

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

MO: 1 TOPOGRAFO, 3 PEONES  
LEVANTAMIENTO DE CANTERA CAUCE DEL RIO

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-07-2021

2



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-07-2021

**Actividades:**  
TRAZO Y REPLANTEO  
CANTERA CHECTUYOC 2

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
MO: 1 TOPOGRAFO, 3 PEONES  
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO VILCANOTA

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
17-07-2021

