



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	12	17-07-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU	JANETH MONICA VARGAS RAMOS

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Asunto:

INFORME DIARIO N 12-2021-TUNEL Y ACCESOS/JMVR

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

-Culminaron el levantamiento topográfico, no hay más frente de trabajo, debido a las causales que afecta a la ruta critica y partida que sigue como excavación, lo cual su precedencia es la partida Accesos a canteras, DMEs y fuentes de agua.

-La supervisión y residencia encontraron puntos de DMEs, está en evaluación por la supervisión.

2. SITUACIÓN ACTUAL

Causales de la suspensión de plazo:

** Los DMEs y canteras: localizadas en 24+000 km y 4+980 km, se encuentran dentro de la faja marginal, lo cual realizarán la reubicación de DMEs, se buscará nuevas canteras y ampliación de las canteras.

** Las modificaciones de las canteras en 4+980 km y 24+600 km, requerirá autorización y ITS.

** Los DMEs y canteras nuevos, requerirán documentos como: levantamiento topográfico, ITS autorización.

** El polvorín: localizado en 24+600 km, se encuentra dentro de la faja marginal y no está autorizado por el propietario; lo cual requiere la reubicación, levantamiento topográfico, ITS y autorización.

** La planta chancadora, patio de maquinaria, plantas de asfalto y concreto, lavado de agregados y campamento localizados en 4+980km, el propietario no autoriza; lo cual posible reubicación.

** Los accesos para transporte de material, va haber cambios de ubicación.

Recomendaciones:

Se recomienda en agilizar en agilizar los documentos de las canteras, DMEs, planta chancadora, polvorín; para el avance de la obra.

Auditoria Fecha De Creación:

18-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

19-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JANETH MONICA
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-07-2021

Actividades:

CDescripcion_____:

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-07-2021

