



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                               |                     |                |                                                                                                                                                               |                           |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Confir<br>ma<br>Bitaco<br>ra: | Nro<br>Inform<br>e: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra:                                                                                                                                            | Personal Encargado:       |
| Si                            | 24                  | 19-07-2021     | Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.<br>Huancabamba) - Buenos<br>Aires - Salitral - Dv.<br>Canchaque - Emp. Pe-3n -<br>Huancabamba, Tramo: Km.<br>71+600 - Huancabamba | Bances Nizama Eddy Wilmer |

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19/07/2021

Foto Bitacora 6:

#### Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA HASTA EL 01 DE AGOSTO DEL 2021.  
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.  
HOY SE REALIZO UN PARO EN EL KM. 71+600 (SAN MIGUEL DE EL FAIQUE), MOTIVO  
REINICIO DE LA OBRA.

#### Recomendaciones:

PROGRAMAR UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE CANCHAQUE, PARA EL  
REINICIO DE LA OBRA E INFORMAR LOS AVANCES DE LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS  
DMES.  
AGILIZAR LOS TRAMITES CON LA ASEGURADORA Y SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS,  
OCASIONADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000,  
ESPECIALMENTE LOS CANALES DE REGADIO.

Auditoria Fecha De Creación:

19-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-07-2021

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

## MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

19-07-2021

**Actividades:**

PARO EN EL KM. 71+600.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PEDIDO REINICIO DE LA OBRA.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

19-07-2021

1

