




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                               |                                         |                |                                                                            |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Confir<br>ma<br>Bitaco<br>ra: | Nro<br>Inform<br>e:                     | Fecha Informe: | Nombre De La Obra:                                                         | Personal Encargado:             |
| Si                            | 116-<br>NAC<br>M -<br>ESC<br>-DO<br>PVN | 14-07-2021     | Carretera Moquegua - Omate<br>- Arequipa Tramo: II km. 35 al<br>km. 153.50 | CUTIPA MONZON NESTOR<br>ARNULFO |

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:




**Asunto:**

INFORME N° 116-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MIERCOLES 14 DE JULIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - TRABAJAS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA

Foto Bitacora 6:





**Conclusiones:**

**DEL CONTRATISTA :**

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04 MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03 TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER,

02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

**LA SUPERVISIÓN:**

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

TRABAJOS DE DESENCALAMINADO QUE SE PRODUCE ENTRE LOS KM 107+500 AL 109+000

**Recomendaciones:**

NINGUNA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

14-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

20-07-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****14-07-2021****Actividades:****UBICACION: KM 107+500 AL KM 109+000****PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA****CDescripcion\_\_\_\_\_:****PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO****MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01  
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO  
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****14-07-2021****1**