



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 117- NAC M - ESC -DO PVN	Fecha Informe: 15-07-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:


INFORME N° 117-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL JUEVES 15 DE JULIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VIA PARA LA TRANSITABILIDAD

SE APOYO AL IGUAL QUE AYER AL ING. STEWARD ZALDAÑA ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA DE LA DIR. DE CALIDAD DEL PVN.

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04 MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03 TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02

CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02 CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE

ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 TÉCNICO DE COMPUTO
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

MANTENIMIENTO DE VIA: RIEGO PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA TRAMO KM 109+000 AL KM 111+000

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE INICIAR CON LA LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS, ESTAN ALGUNAS CON BASURA Y OTRAS COLMATADAS DE MATERIAL DE ARRASTRE.

Auditoria Fecha De Creación:

19-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 15-07-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 109+000 AL KM 110+000
PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-07-2021

Actividades:
 UBICACION: KM 110+000 AL KM 111+000

CDescripcion_____:
 TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-07-2021

Actividades:
 UBICACION: KM 110+000 AL KM 111+000

CDescripcion_____:
 TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2021