

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 118-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 16-07-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**


**Asunto:**

INFORME N° 118-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL VIERNES 16 DE JULIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDAD - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA Y TRANSITABILIDAD

SE CONTINUA APOYANDO AL ING. STEWARD ZALDAÑA ESP. HIDROLOGIA DE LA DIR. DE CALIDAD DEL PVN - MTC - SE RECORRIO TODOS LOS PUENTES DE LA OBRA.

Foto Bitacora 6:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04 MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03 TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER,

02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

MANTENIMIENTO DE VIA: RIEGO PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA TRAMO KM 111+000 AL KM 113+000

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

16-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 111+000 ALKM 112+000

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-07-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2021

Actividades:
 UBICACION: KM 112+000 AL KM 113+000

CDescripcion_____:
 PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2021

Actividades:
 RECORRIDO DE LOS PUENTES DE TODA LA OBRA CON EL ING. STEWARD ZALDAÑA ESPECIALISTA HIDROLOGO DE LA DIR. DE CALIDAD DEL PVN- MTC

CDescripcion_____:
 PUENTE PACHAS Y JAWAY GRANDE

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2021