



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Infor me: 002	Fecha Informe: 24-07-2021	Nombre De La Obra: Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina (3)	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

No se conto con el cuaderno de obra

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

Se ha realizado el recorrido en conjunto con la supervision y contratista para la verificación de las actividades realizadas hasta la fecha.

Personal reunido

Por parte de la supervisión: 01 Especialista en costos y presupuestos, 02 Asistente de costos y presupuestos y 01 Asistente de Topografía.

Por Parte de la contratista: 01 Ingeniero de oficina tecnica y 01 Asistente de valorización

Las Actividades que se verificaron fueron: excavación y corte.

Tambien se verifico los trabajos realizados en los puentes: AGOKUSHNA, ACUSHRAGRA Y JUPANHUAYRO.

LIBERACIÓN DE PREDIOS:

-Con fecha de 19 julio, supervision me informa que desde el KM 107+00 AL KM 110+00 se encuentra liberado (ASIENTO 468 DEL CUADERNO DE OBRA).

- Supervision me informa que desde el KM 143 + 00 AL KM 146+00 aun tiene inconvenientes para su liberación, en este tramo se encuentra Proyectado el Tunel Huactahuauru.

- Supervision me informa que entre el KM 144 +994 AL KM 146 +047, lado izquierdo y lado derecho, con codigo de afectacion PHC3-HLUH-006-CCSRY-003, es propiedad de la señora Inez Jimene Hipolo (de avanzada edad), por lo que su hijos la familia Acuña Jimenez señala tener los titulos de propiedad, pero el consultos de la DDV-PN Ing.Fernando Reque, menciona que los terrenos pertenece a la comunidad de Santa Rosa de Yaruwilka. Supervision me informa que requiere la presencia del Ing Donny Mendoza, Administrador de contrato PACRI

INCIDENCIAS: Supervisión me informa que el contratista no laborara los dias 28 y 29 de julio.

INCIDENTES: NINGUNO


Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

24-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM126+320 AL 126+200
Mantenimiento correctivo de vía

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS Y 03 PEONES
POR PARTE DEL CONTRATISTA: 01 INGENIERO DE SEGURIDAD
HERRAMIENTAS MANUEALES UTILIZADOS Y 01CARRETILLA

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-07-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+450 AL KM 107 +570
Movimiento de tierra
Excavación

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 01 AYUDANTE
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUIDO OPERARIOS): 01 EXCAVADORA Y 05 VOLQUETES

2



Foto2: **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
24-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 24-07-2021

Actividades:
Levantamiento de avance mensual

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y 02 AYUDANTE

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
24-07-2021

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108 + 380
Corte de talud

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y 01 OFICIAL
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUYENDO OPERARIOS): 01 EXCAVADORA , 07
VOLQUETES
01 AUXILIAR DE SUELOS POR PARTE DE SUPERVISIÓN

4

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 24-07-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123 + 169.50
Encofrado de muro pantalla del estribo derecho del puente JUPANHUAYRO

CDescripcion_____:
Personal Utilizado: 01 capataz, 06 operarios, 06 peones

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
24-07-2021

5