



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:
Si

Nro
Inform
e:
122-
2021

Fecha Informe:
27-07-2021

Nombre De La Obra:
CARRETERA CALEMAR -
ABRA EL NARANJILLO

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio
Napoleon

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1086 DEL CONTRATISTA (23/07/2021)

ASIENTO N°1077: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: EVALUACION Y RECLASIFICACION DE LOS TALUDES DE CORTE EN MOVIMIENTO DE TIERRA.

En cumplimiento de las especificaciones técnicas se vienen realizando en forma permanente la reclasificación de los materiales de corte en la partida de movimiento de tierra, por parte del ingeniero especialista de geología y geotecnia de la supervisión y estando próximos a la etapa de valorización mensual, solicitamos la presencia de dicho profesional, para realizar la elaboración de actas de reclasificación que realice en campo correspondiente al mes de julio 2021.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.
- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 45+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- Si cumple.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.



OTRAS INCIDENCIAS

- A la altura de la progresiva 51+000 abrieron zanja para colocación de alcantarillas, lo cual impide que se continúe el recorrido en campo.

Recomendaciones:

Se recomienda la presencia del especialista en obras de arte y drenaje por parte de supervision, ya que se viene atacando en varios puntos de la obra estas partidas.

Auditoria Fecha De Creación:

27-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACION DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 25+820.

CDescripcion_____:

01 TRACTOR ORUGA;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;
PROGRESIVA 37+200.

CDescripcion_____:

02 OPERARIOS;
01 CAPATAZ;
08 AYUDANTES;
MADERA PARA ENCOFRADO;
HERRAMIENTAS MANUALES;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-07-2021

2

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
601B.A EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 51+145.**CDescripcion_____:**01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

27-07-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2);
PROGRESIVA 48+415.

CDescripcion_____:

01 CAMIÓN MIXER;
CONCRETO PREMEZCLADO;
01 CAPATAZ;
02 OPERARIOS;
05 AYUDANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:

