

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 004	<b>Fecha Informe:</b> 27-07-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina (3)	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

No se conto con el cuaderno de Obra

**Foto Bitacora 6:**

**Conclusiones:**

**ARQUEOLOGIA:** El Tramo KM 110 +320 AL KM 110 +800 esta interceptado la carretera de derecho de vía.

**AMBIENTAL:** Falta aprobar el adicional del ITS1 y falta elaborar el adicional del ITS2

**INCIDENTES:** Las actividades en campo terminaron a las 5:00pm

**Maquinaria:** La retroexcavadora modelo 420EIT MARCA CAT se encuentre parada por tema de cambio de llanta

**ACCIDENTES:** NINGUNO

**Recomendaciones:**

Se recomienda que los especialistas por parte del contratista estar en campo. Durante mi recorrido solo conte con el ingeniero de puentes y obras de arte.

Se recomienda tratar la liberación por parte de arqueología por personal especializado de PVN, cabe decir que entre los tramos km 107+500 al km 108 estar en el proceso de corte y perfilado.


Se recomienda que supervisión monitoreo el personal y las maquinas utilizadas en los frentes de trabajo por parte del contratista

**Auditoria Fecha De Creación:**

27-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

28-07-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografía:**  
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 27-07-2021

**Actividades:**  
Charla de seguridad por Supervisor, situado en la oficina de La Unión  
Hora 7:30 am

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Personal clave con descanso medico:  
CABRERA DEL CAMPO LUIS ALBERTO, ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE, desde el 13 de Julio.  
SERNAQUE SOSA JOSE JULIO,ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, desde el 16 de julio.  
HUAYTAN PAJUELO FELIPE ALBERTO,ESPECIALISTA EN MANEJO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA,desde el 20 de julio  
Personal tecnico con descanso medico:  
LEYVA NANEZ CESAR AGUSTO,TOPOGRAFO I, desde el 27 julio

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 27-07-2021

**Actividades:**  
Charla de seguridad en el laboratorio de Supervision.  
Charla dictada por , Eduardo Benavente, Asistente de suelos y pavimentos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 27-07-2021

**Actividades:**  
RECORRIDO DEL TRAMO EN CONJUNTO CON EL ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES VI POR PARTE DE SUPERVISIÓN

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021

3



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-07-2021

**Actividades:**

Cantera quebrada 1, ubicaco en el KM 129+000, distrito de Ripan, acceso por el lado derecho  
Vigencia: 12 meses

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

27-07-2021

4



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-07-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: DEL KM 126+070 AL KM 126+100  
Mantenimiento correctivo vial

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS Y 03 PEONES  
HERRAMIENTAS UTILIZADAD: 01 PICO ,02 PALAS Y 01 CARRETILLA

5



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-07-2021

**Actividades:**

TRAMO DE UBICACIÓN: KM123+169 puente Jupanhuyro  
Encofrado del muro del estribo del lado derecho

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 04 OPERARIOS , 04 OFICIALES Y 03 PEONES  
01 INGENIERO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE POR PARTE DE LA CONTRATISTA

6

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

27-07-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-07-2021

**Actividades:**

Recorrido de Zona arqueologica de SUPAYPUNKU, en conjunto con la ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA III por parte de supervisión UBICADO EN LOS TRAMOS: KM110+300 al KM 110+800,

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En el recorrido la especialista, me informo que el 18 de julio se hizo una inspeccion por parte de PETER ROMERO SANCHEZ Supervision de la DDC- Huanuco, lo cual quedo enviar su Acta de Inspección a PVN, en donde recomendaria realizar un PEA para la liberación de este tramo.

Cabe decir que se vienen haciendo Cortes en el tramo km 107+970

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

27-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 27-07-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+00 al km 109+ 700 zona arqueologica lado izquierdo, liberado  
UBICACIÓN DEL TRAMO: km109+800 Lado derecho

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
La especialista me informa que en la inspección que se realizo con Perter Sanchez Supervisor de la DDC de huanuco indico que por tema de descarte en el tramo KM109+800 lado derecho seria recomendable que se hiciera pozos de cateo para descarte, pero aun esta pendiente carta hacia PVN.  
Como medidas de contingencia en el lado izquierda de la zona arqueologica, se va a señalar al momento de iniciar los cortes  
Recalco que se vienen haciendo cortes y perfilados en el KM107

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-07-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DE TRAMO: KM 107+970 AL KM 107+ 990  
Perfilado y eliminación de material suetlo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO:01 OPERARIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, 01 AYUDANTE  
MAQUINARIA UTILIZADA( INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

PERSONAL ENCONTRADO EN EL TRAMO:

POR PARTE DE LA CONTRATISTA: ASISTENTE DE SEGURIDAD Y ASISTENTE DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

POR PARTE DE SUPERVISIÓN: ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

27-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 27-07-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+750  
Perfilado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO:01 CAPATAZ  
MAQUINARIA(INCLUIDO OOPERARIO):01 EXCAVADORA, 09 VOLQUETES( N°01,02,03,05,11,12,06,09,10)  
01 UNA MINIVAN  
01 AUXILIAR DE LABORATORIO POR PARTE DE SUPERVISIÓN

10

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-07-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM107+500 al KM 107 + 540 LADOR DERECHO  
Perfilado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 02 PEONES  
MAQUINARIA( INCLUIDO OPERARIOS): 01 EXCAVADORA  
LOS VOLQUETES SE ESTAB COMPARTIENDO CON EL TRAMO EN EL KM 107+750

11



**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-07-2021

**Actividades:**  
TRAMO DE LA UBICACIÓN: KM 125+672 PUENTE ACUSHRAGRA  
RELLENO PARA ESTRUCTURA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 03 PEONES  
MAQUINARIA(INCLUIDO OPERARIO):01 EXCAVADORA  
01 CONTROLADOR SUELOS Y OBRAS DE ARTE II POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

12

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-07-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM129 + 002

Medición para el fondo de zapata para el estribo derecho del puente Agokushna

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Personal utilizado: 01 TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA POR PARTE DEL CONTRATISTA

No se visualizo en el tramo al area de seguridad por parte de Contratista.

13

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

27-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 27-07-2021

**Actividades:**  
Junto con el Especialista de Impacto Ambiental recorrimos el taller decarpinteria de obra y donde estaria ubicado la planta de concreto  
**UBICACIÓN DEL TRAMO:** KM124+900

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

14

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-07-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM103+540  
Eliminación de materiales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 02 PEONES  
MAQUINARIA UTILIZADA( INCLUIDO OPERARIO): 01 CARGADOR FRONTAL ,05 VOLQUETES(N°15,14,07,4,13)

15



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-07-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM103+400  
Perfilado  
Movimiento materiales sueltos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 PEON  
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA

16



**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-07-2021

**Actividades:**  
UBICACION DEL TRAMO: KM 102+950 AL KM 102+970  
Corte de talud

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO,01VIGIA Y 01 AYUDANTE  
MAQUINARIA ( INCLUYENDO OPERARIOS): 01EXCAVADORA  
01 CONTROLADOR DE SUELOS Y OBRAS DE ARTE II Y 01 AUXILIAR DE SUELOS Y PAVIMENTO

17



**Foto2:** **Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-07-2021

**Actividades:**  
Verificación de equipos en el laboratorio de suelos supervision

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
De la balanza de 30K Marca OHAUS serie 8028282785 se encuentro malogrado su cargador  
Actualmente se encuentra la Prensa de concreto-Transductor+ cabkes de transmision Marca ZEMIC  
Actualmente se encuentra en función el horno 100° marca SOLOTEST serie F50  
El Horno electrico marca HACEB me informa que esta malogrado

18

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021