



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	022	28-07-2021	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 022, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
-SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°065 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°066(SUPERVISOR DE OBRA), NO SE ACTUALIZO EL REGISTRO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.
2)RECURSOS OFERTADOS
•DEL CONTRATISTA
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA.
- SE ENCONTRO EN OFICINA, JEFE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
•DEL SUPERVISOR:
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE,
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO DE SEGURIDAD, ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
3)OTROS
- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE), Y LEVANTAMIENTO DE AREAS DEL TRAMO DE LA OBRA.
- SEGÚN EL CRONOGRAMA DE OBRA LAS PARTIDAS: 202.A EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO, 201.B DESBROZE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, A LA FECHA AUN NO SE EJECUTAN (LAS CUALES ESTAN DENTRO DE LA RUTA CRITICA)., ASIMISMO LA PARTIDA 206.A PEDRAPLEN TAMPOCO SE ESTA EJECUTANDO.
•ACCIONES DEL SUPERVISOR:
-LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA ELABORAR UN INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO (ITS), COMO INSTRUMENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE ÁREAS AUXILIARES



Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS A PESAR DE LOS INCONVENIENTES, POR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE AREAS AUXILIARES.
- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:

28-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO PROGRESIVA KM 23+100

CDescripcion_____:

MO: 01 TOPOGRAFO, 04 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ALGUNAS AREAS.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
PROGRESIVA KM. 23+600

CDescripcion_____:

MO: 02 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-07-2021

