

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	126-NACM-ESC-DO PVN	27-07-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

INFORME N° 126-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MARTES 27 DE JULIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA.

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

DEL CONTRATISTA :

- A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
- B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:  
02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
- C) MAQUINARIA Y EQUIPO (INC. OPERADOR):  
01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04 MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03 TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02 CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

- a) PERSONAL CLAVE:  
01 JEFE DE SUPERVISIÓN  
02 TOPÓGRAFOS  
01 TÉCNICO DE COMPUTO  
01 SECRETARIA  
01 CONDUCTOR

- b) OTROS:  
01 CAMIONETA PICK UP 4X4  
01 OFICINA  
01 EQUIPOS DE COMPUTO  
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS



**Recomendaciones:**

SI BIEN SE CAMBIO EL CAMION CISTERNA DE AGUA (POR LA DEMORA EN LA CARGA DE AGUA) DEBE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE RIEGO Y SUMINISTRO PARA NO TENER EL RESTO DEL PULL DE MAQUINARIA EN ESPERA O TIEMPO MUERTO.

**Auditoria Fecha De Creación:**  
27-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**  
29-07-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 27-07-2021

**Actividades:**  
UBICACION: KM 134+500 AL KM 135+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 27-07-2021

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 134+500 AL KM 135+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-07-2021

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE PROGRESIVAS KM 135+500 AL KM 136+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA PARA EL DESENCALAMINADO

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

27-07-2021