



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 024	Fecha Informe: 30-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 024 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:

- SE ENCUENTRA REGISTRADO EL ASIENTO N°067 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°068 (SUPERVISOR DE OBRA).

2) RECURSOS OFERTADOS

• DEL CONTRATISTA

a. PERSONAL:

- SE ENCONTRO EN CAMPO, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.

- SE ENCONTRO EN OFICINA: JEFE DE TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES.

• DEL SUPERVISOR:

a. PERSONAL:

- SE ENCONTRO EN CAMPO: JEFE DE SUPERVISION, ESPECIALISTA RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, ASISTENTE TECNICO EN METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA.

- SE ENCONTRO EN OFICINA: ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA, ADMINISTRADOR.

3) INCIDENCIAS

SE INFORMA RESPECTO A LA REUNIÓN DE HOY VIERNES 30/07/2021, CON LOS PROPIETARIOS DE LAS ÁREAS AUXILIARES, CON PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA Y MONITOR DE OBRA LA CUAL SE REALIZÓ A HORAS 2:00 PM Y FINALIZANDO A HORAS 5:00 PM, DONDE SE FIRMÓ UN ACTA EN EL CUAL LOS PROPIETARIOS AUTORIZAN EL INGRESO A LAS ÁREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL, Y FIJANDO CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE OTORGARÁN LAS AUTORIZACIONES DE USO DE DICHAS ÁREAS.

ENTRE LAS CONDICIONES MÁS RESALTANTES ESTÁN:

- QUE PROVIAS NACIONAL-MTC, RECONOZCA COMO ÚNICO PROPIETARIO DE LAS ÁREAS AUXILIARES A LOS SEÑORES: CASIANO MAGAÑO LLACASI Y LAUREANA TAPIA HUAMAN.

- LAS AUTORIZACIONES DE USO TEMPORAL DE LAS 4 ÁREAS AUXILIARES DEBERÁN SUSCRIBIRSE DIRECTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE PROVIAS NACIONAL-MTC EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA ZONA DE OBRA.

4) OTROS

- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS TRAZO Y REPLANTEO, LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS).

- SEGÚN EL CRONOGRAMA DE OBRA LAS PARTIDAS: 202.A EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO, 201.B DESBROZE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, A LA FECHA AUN NO SE EJECUTAN (LAS CUALES ESTAN DENTRO DE LA RUTA CRITICA)., ASIMISMO LA PARTIDA 206.A PEDRAPLEN TAMPOCO SE ESTA EJECUTANDO.

• ACCIONES DEL SUPERVISOR:

- EL SUPERVISOR EXIGE AL CONTRATISTA INICIAR LAS PARTIDAS 201.B DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Y 202.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, LAS MISMAS QUE SON PARTE DE LA RUTA CRÍTICA, Y OTRAS PARTIDAS PROGRAMADAS SEGUN LA PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA, EN VISTA QUE EL CONTRATISTA CUENTA CON EL ACTA DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO Y USO TEMPORAL DE ÁREAS AUXILIARES (CAMPAMENTO, PATIO DE MÁQUINAS, DME, PLANTA INDUSTRIAL Y POLVORÍN)

- EL SUPERVISOR EXIGE AL CONTRATISTA PRESENTAR LA PLANILLA DE METRADOS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES DE JULIO 2021.



Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA INICIAR LAS PARTIDAS 201.B DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Y 202.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO.
- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS SEGUN LA PROGRAMACION DE OBRA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION CUMPLIR SUS FUNCIONES DE ACUERDO A SUS CONTRATOS Y A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Auditoria Fecha De Creación:
30-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
31-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
SANDY DEISSY PRADO ALLENDE	No Aplica	30-07-2021

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 28+500

CDescripcion _____ :
MO: 01 TOPOGRAFO, 04 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA
SE CONTINUA CON EL LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS)

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2021

Actividades:
PRUEBAS DE SUELOS
PROGRESIVA KM. 25+544

CDescripcion:
SE HIZO PERFORACIONES CON EL EQUIPO DE DIAMANTINA EN LA CANTERA DE ROCA.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2021

Actividades:
REUNION CON PROPIETARIOS DE AREAS AUXILIARES

CDescripcion_____:
SE REALIZO UNA REUNION CON LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS AUXILIARES PARA USO TEMPORAL CON PRESENCIA DEL SUPERVISOR, CONTRATISTA Y MONITOR DE OBRA.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2021

Actividades:
CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion:
CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJO DE MONITOREO DE OBRA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
30-07-2021