



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	005	30-07-2021	Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina (3)	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N°005

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA : DEL CONTRATISTA
 ASIENTO N°476: ASUNTO PLAN DE CONTINGENCIA POR FIESTAS PATRIAS
 ASIENTO N° 477: ASUNTO REITERACIÓN AL INICIO DE ACTIVIDADES POR PROSPECCIÓN DE CANTERAS DEL PROYECTO
 ASIENTO N°478: ASUNTO APERTURA DE MAS FRENTE DE TRABAJO
 ASIENTO N°479: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE A LAS CONDICIONES GEOLOGICAS, GEOTECNICAS DISTINTAS AL PROYECTO: CIMENTACIÓN DEL PUENTE KM 104+022
 ASIENTO N°480: ASUNTO DESESTIMACIÓN DEL USO DEL DME CONTRACTUAL DME KM.148+640
 ASIENTO N° 481: ASUNTO PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE SUELOS Y PAVIMENTOS- JULIO 2021
 ASIENTO N°482: ASUNTO PRESENTACIÓN DE INFORME USSOMARC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
 ACCIDENTE: NINGUNO

Recomendaciones:


RECOMENDACIONES EN EL AREA DE RECURSO HUMANOS Y LOGISTICA DEL CONTRATISTA, DEBIDO A QUE SEGUN EL PLAN SEMANAL DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021, EN LA PARTIDA RELLENO PARA ESTRUCTURAS DEL PUENTE JUPANHUAYRO, ESTA DETENIDA POR TEMA DE QUE NO HAY OPERADOR DE LA MAQUINA EXCAVADORA Y LA RETRO EXCAVADORA ESTA PARADA POR TEMA DE MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS

Auditoria Fecha De Creación:

30-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

31-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA No Aplica 30-07-2021
MARIÁTEGUI CORONEL

Actividades:
Verificación de equipos topograficos de la supervisión

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
30-07-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 30-07-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169
Nivelado y compactado de la falsa zapata del puente Agokushma

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 04 PEONES, 02 OFICILAES, 01 CAPATAZ DE OBRAS DE ARTE, 01 VIGIA Y 01 AUXILIAR DE LABORATORIO POR PARTE DE CR20
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CAMIONCITO DE 4 TON , 02 SALTARINES ACTIVOS, 01 SALTARIN EN REPARACIÓN.
01 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD , 01 ASISTENTE DE OBRAS DE ARTE , 01 CONTROLADOR DE SUELOS Y OBRAS DE ARTES Y 01 AUXILIAR DE SUELOS Y PAVIMENTO POR PARTE DE LA CUPERVISIÓN

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
30-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+672.30 Puente Jupanhuyayro
Encofrado de muro pantalla de estribo derecho

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 04 OFICIALES Y 03 PEONES

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
30-07-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 30-07-2021

Actividades:
UBICACIÓN DE LTRAMO: KM 108 +400 AL KM 108+460
Corte de talud
Eliminación de material suelto

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO:01 CAPATAZ DE MOVIMIENTO DE TIERRA, 02 VIGIAS,02 PEONES
MAQUINARIA (INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA Y 09 VOLQUETES
01 AUXILIAR DE LABORATOTIO POR PARTE DE SUPERVISIÓN

4

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
30-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

Ruptura de probeta de diseño en el laboratorio de suelos de supervisión a los 7 días

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021

5