

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 006	<b>Fecha Informe:</b> 31-07-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina (3)	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

NO SE CONTO CON EL CUADERNO DE OBRA

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

EL CONTRATISTA CUENTA CON 6 EXCAVADORAS LAS CUALES UNA SE RETIRO EL 29 DE JULIO LA N°6 NUMERO DE SERIE DW6CECAPPJ1011626 Y LA N°2 NUMERO DE SERIE DXCCEBCHCL0021079 ESTA EN MANTENIMIENTO DESDE EL DIA LUNES 26 DE JULIO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN LA IMPRESORA KONIKA MINOTA ESTA EN MANTENIMIENTO DESDE EL DIA DE AYER 30 DE JULIO.


**Recomendaciones:**

**Auditoria Fecha De Creación:**

31-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

01-08-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

31-07-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104 +700  
Eliminación de derrumbe

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON Y 01 GUIA  
MAQUINARIA ( INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA N° 6 Y 6 VOLQUETES ( N°9,14,6,3,1,10)

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

31-07-2021

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 31-07-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 102+940 AL KM 102+980  
Corte material de roca suelta

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 AUXILIAR DE LABORATORIO , 01 OFICIAL Y 01 PEON  
01 AUXILIAR DE SUELOS Y PAVIMENTOS POR PARTE DE SUPERVISIÓN

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
31-07-2021

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+750 AL KM 104+775  
levantamiento de derrumbe por parte del contratista

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO :01 TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES  
01 estación total

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
31-07-2021

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108 + 640  
Corte de talud y Eliminación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 GUIA  
MAQUINARIA ( INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA N°2

4



**Fecha Toma De Datos:**  
31-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 31-07-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672 puente Acushragra  
Relleno para estructura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
31-07-2021

5



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002  
Liberación de encofrado de falsa zapata para el puente Agokushna

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 01 OFICIAL Y 3 PEONES  
MAQUINARIA (INCLUIDO OPERARIO):01 EXCAVADORA  
01 ASISTENTE DE OBRAS DE ARTE POR PARTE DE CONTRATISTA  
01 ASISTENTE DE OBRAS DE ARTE Y 01 CONTROLADOR DE OBRA DE ARTE POR PARTE DE SUPERVISOR

6



**Foto2:** **Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
31-07-2021