



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 202A	Fecha Informe: 01-08-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
-----------------------	-------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

INCIDENTES:

Se Informa que Hoy se realizó una reunión en la IE Primaria del C.P. de CULLHUAY, convocada por diferentes medios incluso radial por el Juez de Paz de Cullhuay, en donde participaron los pobladores de Cullhuay, Equipo Especialista Social de la Contratista CRBC, Especialista PACRI y Especialista de Relaciones Comunitarias de la Supervisión CESEL – CAL y Mayor, y también estaba presente un Representante Social de PVN, Identificado como Lic. Manuel Barturen. La agenda única de la reunión era la obtención del acuerdo de los pobladores del C.P. CULLHUAY para que No se opongan a la Ejecución de los trabajos por parte de la contratista CRBC, debido a que en dos oportunidades tuvieron actos radicales que impidieron las labores del personal y equipo del contratista en dicho sector del C.P. de CULLHUAY. Al terminar la jornada la principal demanda y reclamos de varios pobladores era la Falta de Pago por sus propiedades que serían afectadas por el PACRI de la Obra, por lo que al retiro del personal de supervisión, contratista y PVN, No se obtuvo manifestación escrita de la mayoría de pobladores que permitirían los trabajos de la obra sin estar condicionados por el tema de los Pagos por el PACRI.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Administración de Contratos de PVN, reiterar al Área de Derecho de Vía de PVN, el estado de Saneamiento de las propiedades que se verán afectadas por los trabajos de la ejecución de Obra en el sector aproximado del Km 21 al Km 25 dentro del programa de PACRI y visitar al CP de CULLHUAY para Aclarar el trámite de pago de los afectados por el PACRI, con la finalidad de que el contratista pueda iniciar trabajos de movimiento de tierras sin oposición de los pobladores que reclaman sus pagos de PACRI.

Auditoria Fecha De Creación:

01-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 01-08-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 21+000 AL KM 25+000
REUNIÓN EN C.P. DE CULLHUAY

CDescripcion _____ :

Se Informa que Hoy se realizó una reunión en la IE Primaria del C.P. de CULLHUAY, convocada por diferentes medios incluso radial por el Juez de Paz de Cullhuay, en donde participaron los pobladores de Cullhuay, Equipo Especialista Social de la Contratista CRBC, Especialista PACRI y Especialista de Relaciones Comunitarias de la Supervisión CESEL – CAL y Mayor, y también estaba presente un Representante Social de PVN, Identificado como Lic. Manuel Barturen.

La agenda única de la reunión era la obtención del acuerdo de los pobladores del C.P. CULLHUAY para que No se opongan a la Ejecución de los trabajos por parte de la contratista CRBC, debido a que en dos oportunidades tuvieron actos radicales que impidieron las labores del personal y equipo del contratista en dicho sector del C.P. de CULLHUAY.

1

Al terminar la jornada la principal demanda y reclamos de varios pobladores era la Falta de Pago por sus propiedades que serían afectadas por el PACRI de la Obra, por lo que al retiro del personal de supervisión, contratista y PVN, No se obtuvo manifestación escrita de la mayoría de pobladores que permitirían los trabajos de la obra sin estar condicionados por el tema de los Pagos por el PACRI.

Se recomienda a la Administración de Contratos de PVN, reiterar al Área de Derecho de Vía de PVN, el estado de Saneamiento de las propiedades que se verán afectadas por los trabajos de la ejecución de Obra en el sector aproximado del Km 21 al Km 25 dentro del programa de PACRI y visitar al CP de CULLHUAY para Aclarar el trámite de pago de los afectados por el PACRI, con la finalidad de que el contratista pueda iniciar trabajos de movimiento de tierras sin oposición de los pobladores que reclaman sus pagos de PACRI.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-08-2021