



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 007	<b>Fecha Informe:</b> 02-08-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina (3)	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME N° 003 - 2021 TRAMO 3

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**

DEL CUADERNO DE OBRA  
ASIENTO N°484 DE LA SUPERVISIÓN : PRESENCIA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO PACRI DDV  
INCIDENCIAS: Se tenia planeado hacer el vaceado del muro el dia de hoy 03/08 pero debido a que los mixer es estaban en el tramo 1 se tuvo que reprogramar para el dia de mañana 04/08  
ASIDENTES: NINGUNO


**Recomendaciones:**

**Auditoria Fecha De Creación:**

02-08-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

03-08-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-08-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169 PUENTE JUPANHUAYRO  
ILIBERACIÓN DE ENCONFRADO DE PANTALLA DEL LADO DERECHO DEL  
ESTRIBO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

POR PARTE DE SUPERVISIÓN: 03 CONTROLADORES DE SUELOS Y  
PAVIMENTOS, 07 AUXILIARES TOPOGRAFICOS  
POR PARTE DE CONTRATISTA: 03 INGENIERO DE SEGURIDAD, 01 TOPOGRAFO

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-08-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+660  
Corte de talud  
Eliminación de material suelto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 04 GUIAS Y 02 PEONES  
MAQUINARIA UTILIZADA ( INCLUYENDO OPERARIOS):03 EXCAVADOR Y 11  
VOLQUETES ( N°01,03,04,05,06,09,07,10,11,13,14)

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-08-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 102+920 AL KM 102+940  
Perfilado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 AYUDANTE  
MAQUINARIA(INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA  
POR SUPERVISIÓN: 01 AUXILIAR DE LABORATORIO Y 01 AUXILIAR DE SUELOS Y  
PAVIMENTOS

3

**Foto1:**

**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-08-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 126+580  
Mantenimiento de cuneta

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 03 peones y 01 vigia

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2021

4



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002 Puente Agokushna  
Liberación de encofrado para falsa zapata por parte de supervision

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO:  
POR PARTE DE SUPERVISIÓN: 01 TOPOGRAFO Y 03 AUXILIARES  
POR PARTE DE CONTRATISTA: 01 TOPOGRAFO Y 02 PEONES

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
02-08-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 02-08-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672 puente acushragra  
Colocación de vertice para excavacion de zapata para el estribo derecho del Puente Acushagra

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO; 01 TOPOGRAFO , 02 AUXILIARES, 01 CAPATAZ Y 02 PEONES

6



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
02-08-2021