



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
N o Aplic a	027	03-08-2021	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 027 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:

- SE REGISTRO EL ASIENTO N°075 (SUPERVISOR DE OBRA).

2) RECURSOS OFERTADOS

• DEL CONTRATISTA

a. PERSONAL:

- SE ENCONTRO EN CAMPO, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA, 03 AUXILIARES EN TOPOGRAFIA, 02 VIGIAS, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE OBRA.

- SE ENCONTRO EN OFICINA: INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, TECNICO EN LABORATORIO, AYUDANTE DE LABORATORIO, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.

b. EQUIPOS:

- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRIMAS.

• DEL SUPERVISOR:

a. PERSONAL:

- SE ENCONTRO EN CAMPO: JEFE DE SUPERVISION, ASISTENTE TECNICO EN METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA.

- SE ENCONTRO EN OFICINA: ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA, ADMINISTRADOR.

b. EQUIPOS:

- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL. 01 PRISMA

3) INCIDENCIAS

- SE VERIFICA UN AVANCE FISICO MUY RESTRINGIDO, MAQUINARIA PARALIZADA, SIN JUSTIFICACION.

4) OTROS

• DE LA OBRA:

- SE REALIZO LOS TRABAJOS DE DELIMITACION DE DERECHO DE VIA EN KM 20+000 AL KM 23+00.

- SE AVANZA CON LA PARTIDA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS.

• ACCIONES DEL SUPERVISOR:

- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA ADOPTAR LAS MEDIDAS MAS ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS.

- LA SUPERVISION OBSERVA AL CONTRATISTA, QUE LOS PLANES DE SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NO SE ESTAN EFECTUANDO DE ACUERDO A LOS PLANES PRESENTADOS.

- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PRESENTAR DE EMERGENCIA LOS PLANOS DEFINITIVOS DEL REPLANTEO GENERAL A EFECTOS DE INFORMAR A LOS REPRESENTANTES DEL PACRI - PROVIAS NACIONAL PARA QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES DE EXPROPIACIONES EN LAS AREAS AFECTADAS POR EL EMPLAZAMIENTO DEL DERECHO DE VIA.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA REANUDAR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS.

- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.

- SE RECOMIENDA MEJORAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL.

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION CUMPLIR SUS FUNCIONES DE ACUERDO A SUS CONTRATOS Y A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS DEL REPLANTEO GENERAL PARA INFORMAR A LOS REPRESENTANTES DEL PACRI - PROVIAS NACIONAL.

Auditoria Fecha De Creación:

03-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 20+000 AL KM 23+000

CDescripcion_____:

MO: 01 TOPOGRAFO, 03 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, 02 VIGIAS
EQ: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS
SE HIZO LOS TRABAJOS DE DELIMITACION DE DERECHO DE VIA
AL IGUAL LA SUPERVISION VERIFICO LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-08-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

MOVILIZACION DE MAQUINARIA

CDescripcion_____:

SE VERIFICA UN AVANCE FISICO MUY RESTRINGIDO, MAQUINARIA PARALIZADA SIN JUSTIFICACION.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 03-08-2021

Actividades:
CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion:
CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJOS DE MONITOREO DE OBRA.

Foto1:



Foto2:

M & T SERVICIOS CORPORATIVOS SAC
 AGILIDAD OPERATIVA EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES

REGISTRO DE BITACORA DEL SERVIDOR DE ASISTENCIA DE CASOPUESTO

FECHA:	03/08/2021	TIPO DE SERVIDOR:	OPERATIVO
USUARIO:	SANDY DEISSY PRADO ALLENDE	PROYECTO:	03/07/21
INDICADOR:	MANEJO DE VEHICULO		
UNIDAD PRODUCTIVA:	MATEOQUE (L. 210)		
PLAZA:	100-070		
AREA:	2012		
COMPONENTE:	PCD (UP)		
INDICADOR:	ESTAR CARGANDO DATOS		
INDICADOR DE RESULTADO:	ENCUENTRO EN EL	SEMANA RECORRIDO POR EL	
FECHA DE INICIO:	03/08/2021	FECHA DE FIN:	03/08/2021
FECHA DE FIN:	03/08/2021	FECHA DE FIN:	03/08/2021

El conductor declara con este registro de bitacora haber cumplido con el protocolo de seguridad establecido en el manual de procedimientos de la empresa, antes de iniciar el servicio de asistencia de casopuesto.

FECHA DE INICIO: 03/08/2021
FECHA DE FIN: 03/08/2021
FECHA DE INICIO: 03/08/2021
FECHA DE FIN: 03/08/2021

INDICACIONES:

FECHA DEL CONDUCTOR: 03/08/2021
Nombre y Apellido: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Celular: 981 4836732

FECHA DEL SERVIDOR: 03/08/2021
Nombre y Apellido: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Celular: 981 4836732

Foto3:

3

Fecha Toma De Datos:
03-08-2021