




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	36	04-08-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 04-08-2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS.
134+940, 137+200 y 138+820.
UTILIZANDO EL DME DEL KM 124+080.
NO SE REGISTRARON ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS TRABAJOS PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DME KM. 111+000
(EXIGENCIAS URGENTES DE LAS AUTORIDADES DE CANCHAQUE).

Auditoria Fecha De Creación:

04-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

DME KM. 124+080

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 TRACTOR.

02 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-08-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 134+700

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 CISTERNA

01 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

03 PERSONAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-08-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM.134+940

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

13 VOLQUETES

04 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-08-2021

3

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****Moderado****Fecha De Fotografia:****04-08-2021****Actividades:****MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 137+200****CDescripcion_____:****EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
16 VOLQUETES
04 PERSONAL****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****04-08-2021**

4