



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 028	Fecha Informe: 04-08-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 028 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL:

-SE REGISTRO LOS ASIENTOS N°076 (RESIDENTE DE OBRA) Y N°077 (SUPERVISOR DE OBRA).

2)RECURSOS OFERTADOS

•DEL CONTRATISTA

a. PERSONAL:

-SE ENCONTRO EN CAMPO, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA, 04 AUXILIARES EN TOPOGRAFIA, 02 VIGIAS, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE OBRA.
- SE ENCONTRO EN OFICINA: INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, TECNICO EN LABORATORIO, AYUDANTE DE LABORATORIO, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.

b. EQUIPOS:

- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS.

c. MAQUINARIA EN OBRA:

-02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA.

-05 VOLQUETES

-01 RETROEXCAVADORA

•DEL SUPERVISOR:

a. PERSONAL:

-SE ENCONTRO EN CAMPO: JEFE DE SUPERVISION, ASISTENTE TECNICO EN METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA.
-SE ENCONTRO EN OFICINA: ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA, ADMINISTRADOR.

b. EQUIPOS:

- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL. 01 PRISMA

3)INCIDENCIAS

- HOY 04.08.2021 NO SE REGISTRO INCIDENCIA ALGUNA.

4)OTROS

•DE LA OBRA:

- SE AVANZA CON EL TRAZO PARA CORTE DE TALUD POR PARTE DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA.

- SE AVANZA CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS AREAS AUXILIARES PROGRESIVA KM 22+950.

•ACCIONES DEL SUPERVISOR:

- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA ADOPTAR LAS MEDIDAS MAS ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS

- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL CAMPAMENTO Y EL PATIO DE MAQUINAS, TENIENDO MUCHO ÉNFASIS EN LA ACUMULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS PARA QUE ESTOS SEAN ADECUADAMENTE ALMACENADOS CON TODA LA SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE.

- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS DEL REPLANTEO GENERAL A EFECTOS DE INFORMAR A LOS REPRESENTANTES DEL PACRI - PROVIAS NACIONAL PARA QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES DE EXPROPIACIONES EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR EL EMPLAZAMIENTO DEL DERECHO DE VÍA.



Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS DEL REPLANTEO GENERAL PARA INFORMAR A LOS REPRESENTANTES DEL PACRI - PROVIAS NACIONAL.
- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE OBRA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA MEJORAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA PRESENCIA DE LA MAQUINARIA OFERTADA SEGÚN SE REQUIERA EN LA OBRA.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION CUMPLIR SUS FUNCIONES DE ACUERDO A SUS CONTRATOS Y A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Auditoria Fecha De Creación:

04-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM 26 + 400

CDescripcion_____:

MO: 01 TOPOGRAFO, 04 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, 02 VIGIAS
EQ: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS
SE HIZO EL TRAZO PARA EL CORTE DE TALUD.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-08-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****04-08-2021****Actividades:****MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 22+950****CDescripcion_____:****MO: 02 OPERARIOS
EM: 02 EXCAVADORAS.****SE AVANZA CON EL TRABAJO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN AREAS
AUXILIARES.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****04-08-2021**

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_____:

CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1:



Foto2:

Formulario de Bitacora de Obras (Formulario de Registro de Datos de Monitoreo)

Logo: M & T SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.C.

Nombre de la Empresa: M & T SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.C.

Nombre del Conductor: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nombre del Asesor: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Fecha: 04-08-2021

Horario: 08:00 a 12:00

Ubicación: [Lugar de Monitoreo]

Observaciones: [Detalles de la actividad de monitoreo]

Firma del Conductor: [Firma]

Firma del Asesor: [Firma]

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021