



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 009	<b>Fecha Informe:</b> 04-08-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME N°09- TRAMO 3

**Foto Bitacora 6:**




**Conclusiones:**

DEL CUADERNO DE OBRA:  
 ASIENTO N°487 DE LA SUPERVISIÓN , ASUNTO: LIBERACIÓN PARA VACIADO DE CONCRETO  
 ASIENTO N° 488 DEL CONTRATISTA, ASUNTO : RECONSIDERACIÓN DEL FORMATO DE TRABAJO DEL DISEÑO DE CONCRETO F´C 100 Y 210 KG/CM2, REFERENCIA: CARTA N° 422-21/LMMQ/RCR20-T3  
 ASIENTO N° 489 DEL CONTRATISTA ,ASUNTO: DISEÑO DEL CONCRETO F´C 140,175,280 KG/ CM2 BAJO AGUA, REFERENCIA: CARTA N° 423 - 21- LMMQ/RCR 20 - T3  
 ASIENTON° 490 DE LA SUPERVISIÓN, REITERACIÓN DE LAS REGULACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA, PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION DEL TUNEL HUACTAHUARU, SE MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES 501.E EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS; SE MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO SOLICITUD ALGUNA PARA INICIAR DICHA ACTIVIDAD LA MISMA QUE DEBIO INICIAREL 21 DE JUNIO, Y TAMPOCO A PRESENTADO AL ESPECIALISTA DE TUNELE, ASI COMO EL QUIPO NECESARIO A SUPERVISIÓN PARA SU RESPECTIVA EVALUACIÓN.  
 ASIENTO N°491 DE LA SUPERVISIÓN, ASUNTO: RECONSIDERACIÓN DE FORMULA DEL TRABAJO DEL DISEÑO DE CONCRETO F´C 100 Y 210 KG/CM2; DISEÑOS DE CONCRETO F´C 140,175, 280 Y 175 KG/CM2 BAJO AGUA  
 ASIENTO N° 492 DE LA SUPERVISIÓN, ASUNTO: DEFICIENCIA DE RIEGO PARA CONTROL DE EROSIÓN DE POLVO PRODUCTO DE LOS CORTES ENEXPLANACIONES DE VIA.  
 ACCIDENTES : NINGUNO

**Recomendaciones:**

**Auditoria Fecha De Creación:**  
04-08-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**  
06-08-2021





**PANEL FOTOGRAFICO**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 04-08-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+010 AL KM 103+ 060  
Corte de talud para banquetta

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 03 PEONES  
MAQUINARIA UTILIZADA ( INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA  
01 AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA POR PARTE DE SUPERVISIÓN

1



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
04-08-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-08-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN: KM 108+600  
CORTE DE TALUD

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON Y 01 GUIA  
MAQUINARIA UTILIZADO ( INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
04-08-2021

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-08-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+500 al KM 108+ 570  
Corte de talud  
Eliminación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 03 GUIA, 01 PEON, 01 VIGIA  
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERARIO): 02 EXCAVADORA Y 13  
VOLQUETES  
02 AUXLIAR DE SUELOS Y PAVIMENTOS POR PARTE DE SUPERVISIÓN

3

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

04-08-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

04-08-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMOS: KM 129 +002 PUENTE AGOKUSHMA  
Vaciado de falsa zapata

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 capataz , 13 peones y 02 vigias  
01 ingenier de puentes y ates y 01 auxiliar de suelos por parte del contratista  
02 controladores de obras de artes y puentes , 01 controlador de suelo y pavimentos por parte de la supervisión

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

04-08-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA Leve 04-08-2021  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002 PUENTE AGOKUSHMA  
Vaciado de falsa zapata quinto mixer  
Slump: 8 "  
02 vibradores de concreto de 2"

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

5

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
04-08-2021