

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 38	Fecha Informe: 06-08-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 06/08/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 04 FRENTEROS DE TRABAJO, EN LOS KMS. 126+000, 134+840, 137+200 Y 138+800. UTILIZANDO EL DME DEL KM 124+080.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES, ESPECIALMENTE LOS DEL KM. 74+800 Y 80+900.

Auditoria Fecha De Creación:

06-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 06-08-2021

Actividades:
DME KM. 124+080

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
02 TRACTORES
03 PERSONAL.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 06-08-2021

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 137+200

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
13 VOLQUETES
04 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2021