



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	002	07-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N° 002-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Con fecha 24 de Junio del 2021, se inicia el llenado del Cuaderno de Obra, debido a la cantidad de días transcurridos hasta la fecha, se adjunta en PDF los archivos hasta le día 28 de Julio del presente.

2. OCURRENCIAS:

- Se observa que existe retraso en el llenado de Cuaderno de Obra, debido a que las Oficinas de la Empresa contratista y supervisora, se encuentran distantes (una se ubica en Santa Teresa y la otra en Santa María)
- Se observa que existe 01 Cisterna de agua para el regado del tramo, sin embargo y debido a la temporada de incremento de vehículos en la vía; se requiere mayor periodicidad de pasadas en el tramo.

Recomendaciones:


Se recomienda tanto a la Empresa Contratista, como a la empresa Supervisora realizar el llenado del Cuaderno de Obras diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

07-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

Verificación de coordenadas

CDescripcion_____:

Se observó a 01 Cuadrilla de Topografía (integrada por 04 personas) en el Km 15+000 ejecutando actividades de verificación de puntos tomados con GPS, para poder culminar con el trazo definitivo del eje de la vía. Es la única cuadrilla que se observó en el tramo en este día.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-08-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo con Cisterna de agua

CDescripcion_____:

Se observó, el control de la emisión de polvo con 01 cisterna de agua, en toda el vía afirmada dentro del área del proyecto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-08-2021

2