




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	40	09-08-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 09/08/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 04 FRENTES, DE LOS KMS. 134+520, 135+900, 137+150 Y 138+900.

UTILIZANDO EL DME DEL KM. 124+080.

OBRAS DE ARTE: RELLENO PARA ESTRUCTURAS EN LAS ALCANTARILLAS DE LOS KMS. 136+572 Y 142+410. MURO DE CONCRETO EN EL KM. 142+600, RELLENO PARA MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM. 132+500.

NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES DE LOS KMS. 74+800, 80+900, 83+000, 84+100, 90+700 Y 112+100 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMES PARA EL TRAMO I y II (71+600 AL 110+000)

Auditoria Fecha De Creación:

09-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

DME KM.124+080

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 TRACTOR

02 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-08-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

MURO DE SUELO REFORZADO KM. 132+500

CDescripcion_____:

EQUIPOS.

01 RETROEXCAVADORA

01 RODILLO

03 VIBROPISONES

10 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-08-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 134+520

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

11 VOLQUETES

04 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-08-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 137+150

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

16 VOLQUETES

04 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras Km.138+900

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
09 Volquwtes
04 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-08-2021

5