



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	132-2021	09-08-2021	CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 2003 DEL CONTRATISTA (31/07/2021)

ASIENTO N°2003: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: SOLICITA SITUACION LIBERACION DE TERRENO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 23+210 AL KM 23+410 DE MOLLEPATA.

Con CARTA N°676-2021-CN/RO, se solicita al Dr. Emilio Ramos-PACRI-PROVIAS NACIONAL. La situación del terreno descrito en el asunto para dar respuesta de sr. Segundo Angel Quevedo Caballero.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.
- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 45+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- No cumple. Falta la asistencia del ingeniero especialista en obras de arte.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

•Se informa mediante correo electrónico, una nueva visita de personal de contraloría al tramo Calemar – Abra El Naranjillo. Los cuaes estarán desde el 16 de agosto al 20 de agosto del presente año.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con las actividades que están en rutas critica, como: PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE EN ZONAS DE CORTE

Auditoria Fecha De Creación:

09-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.E PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE EN ZONAS DE CORTE;
PROGRESIVA 27+540.

CDescripcion_____:

01 TRACTOR ORUGA;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-08-2021

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
601B.A EXCAVACIÓN PARÁ ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 41+180.**CDescripcion_____:**

2

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

09-08-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 49+600.**CDescripcion_____:**

3

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
09 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

09-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.E PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE EN ZONAS DE CORTE;
PROGRESIVA 50+100.

CDescripcion_____:

01 TRACTOR ORUGA;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 51+120.**CDescripcion_____:**01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

09-08-2021

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: