



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 003	Fecha Informe: 09-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N° 003-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Se evidencia que hasta la fecha 09.08.2021, no se ha actualizado el cuaderno de Obra, como se muestra en las fotos el último reporte es del día 28.07.2021.

2. OCURRENCIAS:

- Durante el recorrido en tramo se verificó al operador de Cisterna sin la mascarilla quirúrgica, siendo reportado al área correspondiente de la empresa Contratista.

- Se verificó que existe sólo 01 cisterna de agua para el mantenimiento de la vía; sin embargo según la Supervisión deberían existir 02 (la 2da cisterna aun no está operativa para iniciar los trabajos que corresponden)

- Se verificó que el cuaderno de Obra no está siendo llenado diariamente.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

- a. Del personal ofertado: Cumple con el personal ofertado que es clave en el proyecto; sin embargo 02 de ellos (Especialista en Obras de Arte y Drenaje e Ingeniero de Control de Calidad) se encuentran en sus periodos de descanso (días libres); según se señaló.

Del Supervisor:

- a. Del personal ofertado: Cumple con el personal ofertado que es clave en el proyecto; sin embargo 05 de ellos (especialista estructuras, obras de arte y puentes, especialista de Geología y geotecnia; especialista en Hidrología e Hidráulica; Especialista en Arqueología y el Médico Ocupacional) se encuentran en sus periodos de descanso y además tienen participación de 50% en el proyecto; según se señaló.

Recomendaciones:

- Se recomendó salidas a campo del personal de salud ocupacional de la empresa contratista con el fin de verificar y sensibilizar al personal sobre el uso de EPP e implemento de Bioseguridad.
- Se recomendó realizar el llenado del cuaderno de Obra diariamente.



Auditoria Fecha De Creación:
09-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
10-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 09-08-2021
--	----------------------------	---

Actividades:
Verificación de coordenadas y control de niveles en los km del 19+000 al 22+000

CDescripcion _____ :
Se verificó a 01 cuadrilla de Topografía de la empresa Contratista, la cual realizaba trabajos de verificación de coordenadas; para el trazo definitivo del eje de la vía, se señaló que 02 cuadrillas estan asignadas a la verificación desde el tramo 0+000 hasta el 22+000 (Santa Teresa) y las otras 02 cuadrillas el tramo que continua hasta el final de tramo de ejecución.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo con 01 Cisterna de agua

CDescripcion_____:

Se verificó que se viene realizando el control de la emisión de polvo con 01 cisterna de agua, en toda el vía afirmada dentro del área del proyecto.

Sin embargo, se observan 02 aspectos la falta de mascarilla para el conductor de Cisterna y la ausencia de la cisterna N° 02, que según indica la Supervisión debería estar operativa.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-08-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2021

Actividades:
Verificación de puntos y coordenadas (Personal de Supervisión)

CDescripcion_____:
Se verificó a la Cuadrilla de topografía por parte del personal de Supervisión, quienes realizan la verificación de puntos presentados por la empresa Contratista para el diseño del eje definitivo.

3



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-08-2021