



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	13	10-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	JANETH MONICA VARGAS RAMOS

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°13-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:

2.SITUACIÓN ACTUAL:

- La obra continúa suspendida desde la fecha 20 de julio del 2021
- Tanto la supervisión y residencia realizaron los trabajos de levantamiento topográfico de los nuevos DMEs.
- Aún falta definir la faja marginal.
- Han podido obtener solo 7 DMEs

4.OCURRENCIAS:

?A horas de 9:00 am se llevó a cabo la reunión, estando presentes la residencia, contratistas y PROVIAS NACIONAL, para ver la problemática que se presenta en obra.

Recomendaciones:

oSe recomienda a la supervisión, los especialistas del área correspondiente de: hidrología e hidráulica, arqueología, impacto ambiental, Topografía, Suelos y Pavimentos, Técnico de liberación de predios y legal en liberación de predios; agilicen los documentos necesarios que afectan en el avance de la obra.

oTanto supervisión y residencia, se recomienda, cumplir con los protocolos sanitarios.

oSe recomienda en agilizar la reubicaciones o modificaciones de las canteras, DMEs, planta chancadora, polvorín, con respectivos documentos de autorización.

Auditoria Fecha De Creación:

10-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO