



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 155	Fecha Informe: 10-08-2021	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N°155-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA:

• El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta el Asiento N°784 (del supervisor), de fecha 04.08.2021; actualmente se encuentra en custodia del residente.

2) MAYORES METRADOS:

• A la fecha no se está ejecutando mayores metrados.

3) DEDUCTIVOS:

• A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes.
• Con CARTA N° 654-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 10.08.2021, el contratista remite a la supervisión, Levantamiento de Observaciones al Adicional N°04 y Deductivo vinculante N°04-Geología y Geotecnia.

4) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

• Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
• Con OFICIO N°1777-2021-MTC/20.9, de fecha 09.08.2021, la entidad remite a la supervisión, la Supervisión Documental realizada por la DGAAM. Solicitando a la supervisión la subsanación de Observaciones a hallazgo correspondiente al mes de agosto y setiembre del 2020, y al reporte socioambiental del mes de junio del 2021.

5) MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.

6) ADICIONALES DE OBRAS:

• A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3.
• Con CARTA N° 654-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 10.08.2021, el contratista remite a la supervisión, Levantamiento de Observaciones al Adicional N°04 y Deductivo vinculante N°04-Geología y Geotecnia.

7) AMPLIACIONES DE PLAZO:

• A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.
• Con CARTA N°2510019-CG-21-0684, de fecha 10.08.2021, la supervisión remite al contratista, la Decisión de la JRD referencia a la controversia N° 10, correspondiente otorgar la Ampliación de Plazo N°14 por 37 dc (Exp. 003-2020-JRD/ CONTROVERSIA N°10 de fecha 06.10.2021), solicita presentar calendario de avance actualizado.

8) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal; Salidas del especialista de Trazo, diseño vial y señalización desde el 04.08.2021 al 13.08.2021.

b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario mencionar que se requiere constante mantenimiento a las maquinarias y equipos. Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus maquinarias pesadas cuenten con radio.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima); el especialista Técnico de liberación de predios se encuentra en cuarentena; los especialistas de obras de arte del y el especialista de en Arqueología se encuentran de salida del 02.08.2021 al 08.08.2021.

Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.

9) INCIDENTES:

• A la fecha no hubo incidente.

10) PACRI:

• Monitoreo de los predios afectados.

11) ARQUEOLOGÍA:

• Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.

12) OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

• Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ejecutándose):

?Acopio provisional en DME N°16 en el km 0+500.

?Corte de banqueteta y eliminación en el km 9+140 (km 9+070- km 9 +140).

?Corte de banqueteta y eliminación en el km 11+750.

?Corte de talud y eliminación en el km 20+830 (km 20+780- km20+840).

?Perforación para voladura en el km 27+100 (km 27+080 - km 27+110).

?Corte de plataforma, perfilado de talud y eliminación en el km 29+300 (29+300- 29+340).

?Corte y perfilado de talud y eliminación en el km 31+430 (km31+300-km 31+440).

?Corte de talud y eliminación en el km 35+040 (km 35+040 - km 35+100).

?Conformación de plataforma en DME N°1 Huachaspina (aprobada en el Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.

?Ampliación de acceso, conformación de plataforma en DME N° 27 (N°08 denominada para la ampliación) LI ubicado en el km 28+980.

?Conformación de plataforma en DME N° 11 LI ubicado en el km 30+460.

?Conformación de plataforma en DME N°24 (N°30 denominada para la ampliación) LI ubicado en el km 40+880.

?Asentamiento en tramo de falla geológica km 9+560 -km 9+600.

?Asentamiento de plataforma del DME N°18 en el km 21+000.

?Riego para minimizar la polución en el km35+000 - km 40+880.

?Mantenimiento vial en el km 38+500 (km 38 - km 40).

•Con OFICIO N°1777-2021-MTC/20.9, de fecha 09.08.2021, la entidad remite a la supervisión, la Supervisión Documental realizada por la DGAAM. Solicitando a la supervisión la subsanación de Observaciones a hallazgo correspondiente al mes de agosto y setiembre del 2020, y al reporte socioambiental del mes de junio del 2021.

•Con CARTA N° 065 -2021/ICC, de fecha 09.08.2021, el contratista remite a la entidad, los Estudios realizados como aporte y colaboración para análisis sectores inestables de riesgo alto y km 8+860 al km 8+920, km 9+350 al km 9+690, km 10+150 al km 10+250 y del km 34+500 al km 34+650.

•Con CARTA N° 654-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 10.08.2021, el contratista remite a la supervisión, Levantamiento de Observaciones al Adicional N°04 y Deductivo vinculante N°04-Geología y Geotecnia.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0684, de fecha 10.08.2021, la supervisión remite al contratista, la Decisión de la JRD referencia a la controversia N° 10, correspondiente otorgar la Ampliación de Plazo N°14 por 37 dc (Exp. 003-2020-JRD/ CONTROVERSIA N°10 de fecha 06.10.2021), solicita presentar calendario de avance actualizado.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0685, de fecha 10.08.2021, la supervisión remite al contratista, Verificación a la Ejecución de Actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de tránsito y seguridad vial semana 26 de julio al 01 de Agosto 2021, siendo observado.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0686, de fecha 10.08.2021, la supervisión remite a la entidad, el Informe Mensual N°21 periodo del mes de Julio 2021.



Recomendaciones:

- Se recomienda al “Consortio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
- Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consortio ICC” tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia, Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2 según el R.M N° 972.2020 MINSA.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consortio ICC” realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo; realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de voladura, y actividad de voladura se realizará previa autorización de la supervisión al plan presentada por el contratista.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
- Se recomienda al contratista “Consortio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos del Adicional N°01 y Adicional N°3, asimismo incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística y mantenimiento constante de los equipos y maquinarias.
- Se recomienda incrementar los frentes de perforación por ende la voladura, con las medidas de seguridad antes, durante y después de las actividades.
- Se recomienda mayor participación in situ de los especialistas de la supervisión; así mismo es necesario la participación a tiempo completo en obra de los especialistas de Impacto Ambiental, Geología y Geotecnia e hidrología mientras dure las actividades de explanaciones, así mismo reactivar la participación del especialista en relaciones comunitarias.
- Se recomienda a la supervisión y al contratista incrementar la seguridad en obra.

Auditoria Fecha De Creación:

10-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:

CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID Y DESINFECCIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion _____:

1

-SE APRECIA A UN PERSONAL CAPACITADO Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
 -MONITOREO DEL NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE OXIGENO EN LA SANGRE CON EL PULSIOXÍMETRO U OXÍMETRO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:

CORTE DE BANQUETA Y ELIMINACIÓN EN EL KM 9+140 (KM 9+070- KM 9 +140).

CDescripcion _____:

2

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 15 OPERADORES.
 EM: 2 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA, 13 VOLQUETES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
 ACOPIO PROVISIONAL EN DME N°16 EN EL KM 0+500.
 - SE APRECIO ZARANDEO PARA MATERIAL DE RELLENO.

CDescripcion_____:

3 MO: 1 CONTROLADOR, 1 OPERADOR, 1 VIGÍA.
 EM: 1 VOLQUETE, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 ZARANDA.
 - 1 VOLQUETE TRASLADO DE MATERIAL OVER AL DME N° 15.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
 CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN EL KM 20+830 (KM 20+780- KM20+840).

CDescripcion_____:

4 MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 12 OPERADORES.
 EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 11 VOLQUETES.
 - SUB CONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
 CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N°1 HUACHASPINA (APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL NICIO DEL TRAMO KM 0+000.

CDescripcion_____:

5 MO: 1 CONTROLADOR, 39 OPERADORES, 1 VIGÍA.
 EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 37 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS, 1 CISTERNA CON COMBUSTIBLE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
 CORTE DE BANQUETA Y ELIMINACIÓN EN EL KM 11+750.

CDescripcion_____:

6 MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 12 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
 EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 11 VOLQUETES.
 -SUBCONTRATA: "BC"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
+PERFORACIÓN PARA VOLADURA EN EL KM 27+100 (KM 27+080 - KM 27+110)

CDescripcion_____:

7 MO: 3 PERFORISTAS, 4 AYUDANTES DE LOS PERFORADORES.
EM: 3 PERFORADORAS, 1 COMPRESORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
AMPLIACIÓN DE ACCESOS, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N° 27 (N°08 DENOMINADA PARA LA AMPLIACIÓN) LI UBICADO EN EL KM 28+980.

CDescripcion_____:

8 MO: 1 CONTROLADOR, 1 VIGÍA, 4 OPERADORES.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
 CORTE DE PLATAFORMA, PERFILADO DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN EL KM 29+300 (29+300- 29+340)

CDescripcion_____:

9 MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 4 OPERADORES.
 EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETÉS.
 - SUB CONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
 CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N° 11 LI UBICADO EN EL KM 30+460.

CDescripcion_____:

10 MO: 1 CONTROLADOR, 3 OPERADORES, 1 VIGÍA.
 EM: 3 VOLQUETES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
 CORTE Y PERFILADO DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN EL KM 31+430(KM31+300-KM 31+440).

CDescripcion_____:
 MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 4 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
 EM: 1 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS, 3 VOLQUETES.
 - SUBCONTRATISTA: "BC"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
 CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN EL KM 35+040 (KM 35+040 - KM 35+100)

CDescripcion_____:
 MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 5 OPERADORES.
 EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N°24 (N°30 DENOMINADA PARA LA AMPLIACIÓN) LI UBICADO EN EL KM 40+880.

CDescripcion_____:
MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 5 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 38+500 (KM 38 - KM 40).

CDescripcion_____:
MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2021

Actividades:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_____:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

15

Fecha Toma De Datos:
10-08-2021



Fotos: