



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 14	Fecha Informe: 11-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N°14-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

2. SITUACIÓN ACTUAL:

-La obra se encuentra suspendida a partir de la fecha 20 de julio del 2021, hasta el 08 de agosto del 2021, debido a la falta de la subsanación de las causales la supervisión Santa Teresa emite documento- CARTA CE N°042-2021/S.SST (P) a la entidad, con fecha 10 de agosto del 2021, recomendando la ampliación de la suspensión del Plazo de la ejecución de obra, con un tiempo de 45 días calendarios.

-Se tiene la 4+100 km y la 5+850 km puntos levantados

-El polvorín, se encuentra reubicado en el 5+800 km, está en la espera de la SUCAMEN.

-Planta Chancadora, se encuentra ubicado en 4+980 km

-Aún falta definir la faja marginal de 4+980 km.

-Se realizará un expediente con el nombre recomendado por el ANA "Proyecto de encauzamiento o Proyecto de defensa ribereña", para el 4+980 km

3. OCURRENCIAS:

?A horas de 5:30 pm se llevó a cabo la reunión con el contratista del ítem A- Carretera, Supervisor del ítem A- Carretera., contratista del ítem b- Consorcio Carretera Cusco, supervisor del ítem b- Consorcio Supervisor Santa Teresa y los especialistas del ANA, abarcando la problemática que se presenta en el tramo Santa María – Santa Teresa, de los DMEs y canteras en relación de la faja marginal; lo cual el día de mañana realizarán la visita de campo por parte de los especialistas del ANA, tanto para la obra de la carretera y del túnel Santa María . Santa Teresa, en coordinación con la supervisión y contratista de respectivas obras mencionadas líneas arriba.

4. PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:

Especialista en Impacto Ambiental: David Salazar Yabar

Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta

Personal Auxiliar:

Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El personal técnico no firmo el control de asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.

Recomendaciones:

-Se recomienda a la supervisión, agilizar las reubicaciones o modificaciones de las canteras, DMEs, planta chancadora, polvorín, con respectivos documentos que permitan el avance de la obra a ejecutar.

Auditoria Fecha De Creación:

11-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: J A N E T H M O N I C A V A R G A S R A M O S
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-08-2021

Actividades:

- Visita a la oficina de la supervisión y oficina de residencia
- Reunión del ANA con los contratistas y supervisores de la carretera y tunel

CDescripcion_____:

1

Supervisión: Se observa a la supervisión en realizar las actas para la autorización y verificación de la topografía
Residencia: Se dio la visita de la oficina.
Reunión que abarca la problemática que se presenta en la obra, de los DMEs y Canteras en relación a la faja marginal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-08-2021