



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 43	Fecha Informe: 12-08-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 12/08/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 04 FRENTERES, KMS. 134+120, 135+780, 137+200 Y 139+000. UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KMS. 124+080, 138+200 Y 142+614. OBRAS DE ARTE: RELLENO PARA ESTRUCTURAS, ALCANTARILLAS KMS. 134+623, 134+681, 134+900, 138+540 Y 140+279. MURO DE SUELO REFORZADO KM. 132+500 Y MURO DE CONCRETO ARMADO KM. 141+500. NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES KMS. 74+800, 80+900, 83+000, 84+100, 90+700 Y 112+100.

Auditoria Fecha De Creación:

12-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

COLECTOR TIPO II KM. 130+000

CDescripcion_____:

EQUIUPOS:

01 EXCAVADORA

02 VOLQUETES

12 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

MURO DE SUELO REFORZADO KM. 132+500

CDescripcion_____:

EQUIPOS
01 RETROEXCAVADORA
01 RODILLO
10 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 134+120

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
11 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 12-08-2021

Actividades:
Dme km. 138+200

CDescripcion_____:

Equipos
01 Retroexcavadora
01 Rodillo
01 Vibrapison
08 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2021

4