



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 15	Fecha Informe: 12-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:
INFORME DIARIO N°15-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

2. SITUACIÓN ACTUAL:

- La obra continua suspendida, en consideración de la recomendación de la ampliación de la suspensión del Plazo de ejecución de obra, con un tiempo de 45 días calendarios.
- El polvorín, se encuentra reubicado en el 5+800 km, está en la espera de la SUCAMEN.
- La planta chancadora, patio de maquinaria, plantas de asfalto y concreto, lavado de agregados y campamento posible reubicación en el 10+000 km.
- DME, posible reubicación en el 10+000 Km
- Canteras ubicado en 4+980 km
- Aún falta definir la faja marginal de 4+980 km.
- Se realizará un expediente con el nombre recomendado por el ANA "Proyecto de encauzamiento o Proyecto de defensa ribereña", para el 4+980 km

3. OCURRENCIAS:

A horas de 7:00 am, visitaron a campo los de la ANA, junto con los contratistas y supervisores de la carretera y túnel, en 24+600 km y 4+980 km.

4. PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:

Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta

Personal Auxiliar:

Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El personal técnico no firma el control de asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.



Recomendaciones:

-Se recomienda a la supervisión, agilizar las reubicaciones o modificaciones de las canteras, DMEs, planta chancadora, patio de maquinaria, plantas de asfalto y concreto, y polvorín, con respectivos documentos como autorizaciones y ITS, que permitan el avance de la obra a ejecutar.

Auditoria Fecha De Creación:
12-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
13-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 12-08-2021
--	----------------------------	---

Actividades:
- Coordinación con ANA
- Coordinación con propietario en 10+000 km

1 **CDescripcion** _____:
- Visita de campo el ANA, supervisores y contratistas del tunel y carreteras, en los 24+620 km y 4+980 km.
- Consorcio Supervisor de Santa Teresa, inspecciona el área en el 10+000 km, para la reubicación de DMEs, planta chancadora, patio de maquinaria, plantas de asfalto y concreto, lavado de agregados y campamento



Fecha Toma De Datos:
12-08-2021