



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 44	Fecha Informe: 13-08-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 13/08/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 04 FRENTES, KMS. 134+100, 135+800, 137+160, 138+950. UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KM. 124+080, 138+200 Y 142+614. OBRAS DE ARTE: RELLENO PARA ESTRUCTURAS - ALCANTARILLAS KM. 134+623, 134+681, 134+900, 138+540 Y 140+279. MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM. 132+500 Y MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL KM. 141+500

Recomendaciones:

- REMEDIACION EN EL DME COLAPSADO KM. 111+000.
- AGILIZAR EL ADICIONAL N°04.
- REFORZAMIENTO DE LOS DMES. KMS. 74+800, 80+900, 83+000, 84+100 y 118+380.

Auditoria Fecha De Creación:

13-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 13-08-2021

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 138+950

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
08 VOLQUETES
04 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

MURO DE CONCRETO KM.141+510

CDescripcion_____:

EQUIPOS
01 RETROEXCAVADORA
01 RODILLO
02 VIBRAPISONES
06 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-08-2021