

# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Personal Encargado: Confir **Fecha Informe:** Nombre De La Obra: Inform

13-08-2021 MEJORAMIENTO DE LA NATALY KATHERINE MARIN **Bitaco** e: ra: CARRETERA SANTA MARIA **PAUCAR** 

- SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE

CARPETA ASFÁLTICA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

#### Asunto:

Si

INFORME, DIARIO Nº 007-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

#### Foto Bitacora 6:

#### Conclusiones:

### 1. CUADERNO DE OBRA:

Se evidencia que hasta la fecha 13.08.2021, No se ha actualizado el cuaderno de Obra, solo se tienen las anotaciones hasta el día 02.08

## 2. OCURRENCIAS:

007

- De los DME propuestos en el expediente técnico, el 2. Progresiva 24+600, puede usarse con autorización temporal del ANA, y el 3. Progresiva 26+500 también puede usarse, sin embargo requiere solicitar los permisos que corresponden a SERFOR y ELECTROLUZ.
- Según la programación presentada, esta semana correspondía el desbroce en la Progresiva 26+500 (acondicionamiento) con el fin de iniciar los trabajos de Movimiento de tierras a partir del día 14.08; sin embargo hasta la fecha no se han avanzado con estos trabajos.
- Asimismo, y según la programación señalada, se advierte que la empresa Contratista no cuenta con los equipos necesarios para el inicio de esta partida.

# 3. RECURSOS OFERTADOS

### Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Según su Programación de salidas, solo el especialista de Obras de Arte se encuentra en sus días de salida; mas no el Ingeniero de Calidad, quien esta en ausencia iniustificada.

## Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Cumple con el personal ofertado que es clave en el proyecto y la programación de salidas de su personal.

#### Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el cuaderno de Obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

13-08-2021 14-08-2021

## PANEL FOTOGRAFICO

14/08/2021 12:16:11 © Provias Nacional





Fecha De Fotografia: 13-08-2021 ontratista, realizaron trabajos Foto3:	de nivela
ontratista, realizaron trabajos	de nivela
	de nivela
Foto3:	
Fecha De Fotografia:	
13-08-2021	
iones	
esa contratista, realiza el le perfil y secciones.	evantami
Foto3:	
Foto3:	

14/08/2021 12:16:11

SIGVIAL



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

No Aplica

13-08-2021

Actividades:

Levantamiento para secciones

CDescripcion\_\_\_\_:

Se observa que la 2da cuadrilla de topografía de la empresa contratista, realiza el levantamiento topográfico para el diseño de plano de planta, perfil y secciones.

Foto1:

3

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-08-2021

SIGVIAL

© Provias Nacional 14/08/2021 12:16:11



Panel Fotográfico de la Bita	acora de Obras		
Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:	
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	No Aplica	13-08-2021	
Actividades: Cantera 24+600			
Cobro FL DMF ubicada an a	ol long 24 (COO) and		sia audiaiam
para ser utilizado como tal, y Agua - ANA; se puede otorg	/ según la inspecc	observa que cuenta con espac ión realizada con la Autoridad poral para su uso.	Nacional o
Foto1:	Foto2:	Foto3:	
Fecha Toma De Datos: 13-08-2021			
Panel Fotográfico de la Bita	acora de Obras		
Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:	
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	No Aplica	13-08-2021	
Actividades:			
Registro de asistencia de la	empresa contratis	ta 13.08	
CDescripcion:			
Se verifica que el personal o con periodo de bajada deso día lunes 09.11, pues indica la vacuna que se aplico por Se verifica que el personal o	de el 11.08 hasta aron en la oficina ( covid - 19. clave ingeniero de	en Obras de Arte y Drenaje, s el 17.08; sin embargo no asis que se encontraba mal de sal control de calidad, no se enc dicita verificar su ausencia en	stió desde ud, debido cuentra en
Foto1:	Foto2:	Foto3:	
Fecha Toma De Datos:			
13-08-2021			



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY KATHERINE No Aplica 13-08-2021

MARIN PAUCAR

Actividades:

Registro de Asistencia de supervisión

**CDescripcion** 

Según la Programación para el mes de agosto se encuentran en su periodo de bajadas: - 01 Especialista de suelos y pavimentos (todo el mes de agosto) y el otro especialista

(del 09.08 al 21.08)

- Especialista en estructuras (del 01.08 al 14.08)

- 01 Especialista de impacto ambiental (todo el mes de agosto)

Especialista en geología (del 01.08 al 15.08)
Especialista en hidrología (del 01.08 al 16.08)

- Especialista en Trafico ( del 03.08 hasta el fin de mes)

- Especialista en Adm Contratos (del 12.08 al 18.08)

- Medico ocupacional (del 05.08 al 20.08)

Foto1:

6



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021

SIGVIAL

© Provias Nacional 14/08/2021 12:16:11