



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	016	13-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION- HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N° 016 - TRAMO III 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N°499 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: Ampliación de la calzada en sectores puntuales del camino de acceso a pichgas - acceso KM 103+970 rev.B

ASIENTO N°500 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: Continua causal que motiva prorroga de la fecha de terminación

ACCIDENTES: NINGUNO


Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

13-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****13-08-2021****Actividades:****UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+220
Corte a nivel de sub rasante****CDescripcion_____:****PERSONAL UTILIZADO: 01 oficial y 02 peones
MQUINARIA (INLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA serie 5436****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****13-08-2021****1**



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+650
Perfilado

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 operario y 02 ayudantes
MAQUINARIA (INCLUIDO OPERARIO): 01 excavadora serie 21078

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

13-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+750 AL KM 108+830

Corte de talud

Eliminación de material suelto

CDescripción_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 capataz y 02 peones

MAQUINARIA (INCLUIDO OPERARIO): 01 excavadora serie 1626

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM125+672.30

Vaciado de solado del estribo derecho del puente Acushagra

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 05 operarios y 02 peones

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 125+ 672.30

Vaciado de zapata del estribo izquierdo para muro del puente Acushagra

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO : 05 operarios y 02 peones

01 ingeniero de puentes y obras de arte por parte del contratista

02 controladores de suelos y pavimentos

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

13-08-2021