



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	139-NACM-ESC-DO PVN	13-08-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME N° 139-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL VIERNES 13 DE AGOSTO DEL 2021

SE TIENE LA VISITA DEL ING. ERWIN CALVO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE CALIDAD DEL PROVIAS NACIONAL.

EN LA REUNION EN CAMPO Y OFICINA ESTUVO PRESENTE EL ING. ORLANDO GARAYAR JEFE DE SUPERVISION.


ASI TAMBIEN SE INFORMA QUE DESDE EL MARTES 10 DE AGOSTO SE TIENE LA PRESENCIA DE LOS ING. ESPECIALISTAS:

ING. KARINA BARREDA ESP. EN GEOLOGIA  
ING. FERMIN PORRAS ESP. EN COSTOS Y PRESUPUESTOS.  
ING. STIWARD ZALDAÑO ESP. EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA  
ING. WILY ASCARIMA ESP. EN TOPOGRAFIA

ESTAN EVALUANDO ZONAS INESTABLES PARA CONSIDERARLOS EN LOS NUEVOS PAO.

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LA TRANSITABILIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA

Foto Bitacora 6:





**Conclusiones:**

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04 MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03

TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPOGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

**Recomendaciones:**

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

13-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-08-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-08-2021

**Actividades:**  
UBICACION: EL FARALLON PROGRESIVA 121+020

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

SE REALIZA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA, QUE DARA SOLUCION A LA DIFICULTAD QUE SE PRESENTA, QUE NO SE PUEDE EJECUTAR LO PLANTEADO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.  
CON LA PRESENCIA DEL ING. ERWIN CALVO DIRECTOR DE LA DIR. DE CALIDAD DEL PVN, ING. ORLANDO GARAYAR JEFE DE SUPERVISION Y DEMAS ESPECIALISTAS DEL PVN.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-08-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-08-2021

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 120+840

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

REUNION DEL ING. ERWIN CALVO DIR. DE LA DIRECCION DE CALIDAD DEL PVN,  
ING. GARAYAR JEFE DE SUPERVISION Y DEMAS ESPECIALISTAS.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

15-08-2021