




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 45	Fecha Informe: 14-08-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 14/08/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN 04 FRENTES, KMS. 133+780, 135+680, 137+450 Y 138+950.
UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KMS. 124+080, 138+200 Y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KM. 122+850, 123+600, 134+623, 134+681, 134+900, 135+015 Y 140+280, MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM 132+500 Y MURO DE CONCRETO EN EL KM.141+510.
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES, KMS. 74+800, 80+900, 83+000, 84+100, 90+700 Y 112+100.

Auditoria Fecha De Creación:

14-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

14-08-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras
km 135+680

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
13 Volquetes
04 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-08-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

14-08-2021

Actividades:

MURO DE SUELO REFORZADO KM. 132+500

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
01 RODILLO
01 VIBRAPISONES
10 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-08-2021