

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 019	Fecha Informe: 16-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

ARQUEOLOGIA: Se realizaron pozos de cateo en el KM 109+ 460 - KM 109+830 lado derecho correspondiente a Huanuco y en el KM146+840-KM147+050 y KM 140+700 lado izquierdo correspondiente a Ancash, estos pozos de cateo falta ser verificados por la supervisión de Huanuco y Ancash respectivamente, el seguimiento esta siendo monitoreado por las arqueologas del PMA.


ACCIDENTES: NINGUNO

Recomendaciones:**Auditoria Fecha De Creación:**

16-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+200 AL KM 104+320
Corte a nivel de sub rasante

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 cargador frontal, 01 excavadora numero de serie 5436

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA No Aplica 16-08-2021
MARIÁTEGUI CORONEL

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+100
Corte de talud
Eliminación de material suelto

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 operario y 02 ayudantes
MAQUINARIA UTILIZADO (incluido operador): 01 excavadora numero de serie serie 21078

2



Fecha Toma De Datos:
16-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+880
Corte de talud
Eliminacion de materiales sueltos

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERADOR): 11 volquetes y 01 excavadora
numero de serie 1626

3

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 116+040 al KM 116+080
Mantenimiento correctivo

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 PEONES Y 02 VIGIAS

4



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672.30

Colocación de acero para zapata del estribo derecho y armado de acero para muro del estribo izquierdo del puente Acushagra

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 12 operarios fierros y 05 peones
01 topografico y 02 auxiliares de topografia

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA No Aplica 16-08-2021
MARIÁTEGUI CORONEL

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002.50
Encofrado del muro pantalla del estribo derecho del puente Agokushma

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 10 operarios carpinteros

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-08-2021

6