



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	020	17-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION- HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

ACCIDENTES : NINGUNO

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

17-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

Pruebas antígenos

CDescripción_____:

Se realizaron pruebas para descarte del COVID- 19 para todos los trabajadores de supervisión
Inicio a las 8 : 15 am

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 105+990
Excavacion para colocación de alcantarilla

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 capataz, 01 operario , 02 ayudantes y 02 vigias
01 topografo y 02 auxiliares de topografia por parte del contratista
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERADOR): 01 excavadora N° 02

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

17-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+140

Perfilado de talud

Corte de talud

CDescripción_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 operarios y 02 peones

MAQUINARIA UTILIZADA(INCLUIDO OPERADOR): 01 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+790

Corte de talud

eliminación de material suelto

CDescripción_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 peones

MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERADORES): 01 excavadora numero de serie 1626 y 8 volquetes.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****17-08-2021****Actividades:****UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672.30****Armado de acero para zapata para estribo derecho y de muro del estribo izquierdo del puente Acushagra****CDescripcion_____:****PERSONAL UTILIZADO: 07 operarios fierros , 02 operarios carpinteros y 02 peones****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****17-08-2021****5**