



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 012	Fecha Informe: 07-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N° 012 - TRAMO 3 - 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N° 492 DE LA SUPERVISIÓN , ASUNTO: DEFICIENCIA DE RIEGO PARA CONTROL DE EROSIÓN DE POLVO PRODUCTOS DE LOS CORTES

ASIENTO N° 493 DE LA SUPERVISIÓN, ASUNTO: EVALUACIÓN DEL ESPECIALISTA DEL TUNEL TRAMO 3

PACRI: Tuvimos la presencia del Ing. Donny Mendoza por parte de Provias Nacional, por el tema de liberacion de predio, el cual esta ubicado en el KM 144+380 donde se tiene proyectado realizar el tunel.

ACIDENTES: NINGUNO


Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

07-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM108+720
Corte de talud
Eliminación

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 vigia y 02 peones
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERARIO): 01 excavadora numero de serie 1626

1

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM115+140
Mantenimiento vial

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 03 peones y 02 vigias

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM103+101
Corte de talud a nivel inferior

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 peones
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO PERSONAL): 01 motoniveladora y 01 tractor oruga

3



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

07-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+520 AL KM 108 + 540

Corte de talud

Perfilado de talud

Eliminación de material suelto

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 operario de movimiento de tierra y 02 ayudantes

MAQUINARIA UTILIZADA: 02 excavadoras Y 10 volquetes (10,6,14,9,2,1,3,5,12,7)

4

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021