

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 011	Fecha Informe: 06-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

No se obtuvo el cuaderno de obra

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

ACIDENTES : NINGUNO

Recomendaciones:

Se recomienda al contratista solucionar el problema de sus 2 cisternas para riego, debido a que se esta haciendo riego por gravedad y no minimiza la polución

Auditoria Fecha De Creación:

06-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002.50
Colocación de acero para mura pantalla del estribo derecho del Agokushna

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 capatazy 07 operarios fierros
01 ingeniero de seguridad y señalización por parte de CR20

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123 +169.50
Desencofrado de muro pantalla del puente Jupanhuyro

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 06 operarios carpinteros
01 cadista de obras de arte, 01 asistente de obras de arte y 01 controlador de obras de arte por parte de supervisión
01 ingeniero de puentes y obras de arte por parte de CR20

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 06-08-2021

Actividades:
extraccion de agua y excavacion para vaciado de solado estribo derecho puente acushagra

CDescripcion_____:
05 peones 01 capataz
01 topografo 02 auxiliares

01 excavadora 01 volquete
asistente de seguridad cr20
técnico de laboratorio
auxiliar de laboratorio

3

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2021