



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 20	Fecha Informe: 18-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N°20-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

2. SITUACIÓN ACTUAL:

-Continúa suspendido hasta el 31 de agosto del 2021.

-Está en proceso de subsanación de las causales que son:

oDMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km. - Falta la autorización del DGAAM, falta definir la faja marginal en dichos kilometrajes. Se encontró:

? DME en 10 +000 km., está en proceso de regularización de documento y se terminó el levantamiento topográfico

?A alturas del 10+000 km, se encontró un DME nuevo, lo cual está en evaluación tanto la supervisión con contratista.

oCanteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. - Falta la autorización del ANA,

oPolvorín, localizado en 24+600 km.- Posible reubicación en 5+850 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN, falta documentación de ITS, falta el título de propiedad.

oPlanta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.:

?No autorizado por el propietario del 4+980 km.

?Alternativa de solución 4+100 km la planta chancadora y a 800 m la planta de concreto, se tiene el levantamiento topográfico y autorización del propietario;

?En 4+100 km, está en evaluación como alternativa de solución para la reubicación de planta industrial.

?En 10+000 km está en evaluación como alternativa de solución para la reubicación de planta industrial, se terminó el levantamiento topográfico, falta la regularización de documentos.

3. TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:

4. OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA

•El Consorcio Supervisor Santa Teresa y Consorcio Carretera Cusco, se reunieron a horas 9:30 am, para ver las causales de la obra y ver los tiempos que se demoraran en subsanar.

•A horas de las 3:50 pm aproximado se llevó a cabo la reunión de alcalde, Consorcio Supervisor Santa Teresa y con el Administrador de contrato PROVIAS.

5. PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:

Jefe de supervisión: Enrique Jose Miguel Cox Cassinelli

Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta

Especialista en Impacto Ambiental: David Salazar Yabar

Especialista en Administrador de contratos: Andrell Eguiluz Rivera.

Personal Auxiliar:

Asistente de hidrología: José Luis Cáceres Miranda

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El plantel técnico no está firmando el control de asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.

6. MOVILIDAD OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:

•01 Combi

•01 Camioneta

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No está firmando el control de asistencia por la suspensión de plazo de ejecución en obra.

•01 Camioneta



Recomendaciones:

- Se recomienda a la supervisión, agilizar las documentaciones respectivas de las áreas auxiliares.
- Se recomienda cumplir con los protocolos de COVID-19.
- Se recomienda a la supervisión la presencia del responsable de salud en el trabajo (COVID 19) y el especialista en seguridad de obra y salud ocupacional.

Auditoria Fecha De Creación:
18-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
19-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 18-08-2021
--	----------------------------	---

Actividades:

Visita a las oficinas del Consorcio Supervisor Santa Teresa y Consorcio Carretera Cusco

CDescripcion_____:

1

- En imágenes se observa el uso de las movilidades de 01 camioneta y 01 combi del Consorcio Supervisor Santa Teresa.
- Se realizo la visita de la oficina de la residencia- Consorcio Carretera Cusco.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JANETH MONICA
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

Inspección y coordinación el Administrador de contrato- PROVIAS con el municipio de Santa Teresa y supervisión- Consorcio Supervisor Santa Teresa.

2

CDescripcion_____:

Se observa en imágenes la coordinación y inspección de área del administrador de contrato- PROVIAS, con Municipio Distrital de Santa Teresa, para DME en 21+000 km

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021