



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 21	Fecha Informe: 19-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	--


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N°21-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

2. SITUACIÓN ACTUAL:

-Continúa suspendido.

-Está en proceso de subsanación de las causales que son:

oDMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km. - Falta la autorización del DGAAM, falta definir la faja marginal en dichos kilometrajes. Se encontró:

? DME en 10 +000 km., está en proceso de regularización de documento y se terminó el levantamiento topográfico, el trazo de la carretera pasa en el terreno.

oCanteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. - Falta la autorización del ANA, las documentaciones de los propietarios del 4+980 km falta adjuntar.

oPolvorín, localizado en 24+600 km.- Posible reubicación en 5+850 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN, falta documentación de ITS, falta el título de propiedad.

oPlanta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.:

?No autorizado por el propietario del 4+980 km.

?Alternativa de solución 4+100 km la planta chancadora y a 800 m la planta de concreto, se tiene el levantamiento topográfico y autorización del propietario;

?En 4+100 km, está en evaluación como alternativa de solución para la reubicación de planta industrial.

?En 10+000 km está en evaluación como alternativa de solución para la reubicación de planta industrial, se terminó el levantamiento topográfico, falta la regularización de documentos.

3. TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:

•El administrador de contrato de PROVIAS NACIONAL junto con el especialista de Impacto Ambiental del Consorcio Supervisor Santa Teresa, realizaron la visita a campo y coordinaron con el Presidente de la comunidad y el secretario de la comunidad, para ver con respecto a las documentaciones del 4+980 km, obteniendo como respuesta positiva por parte de la comunidad y adjuntar la documentación del título de propiedad.

4. OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA

•Se realizó la reunión a horas 10:30 am aprox. con la ANA, Municipio Distrital Santa Teresa, Consorcio Supervisor Santa Teresa y Administrador de contrato PROVIAS NACIONAL, para ver las documentaciones que se debe presentar con respecto al uso del agua, extracción de material de la cantera.; así también se presentó el expediente de delimitación de faja marginal.

•A horas de las 4:00 pm, se reunieron el contratista, la supervisión y el administrador de contrato de PROVIAS NACIONAL, en las oficinas del contratista- Consorcio Carretera Cusco, para la evaluación de la situación actual.

•Se observa en 4+980 km la excavadora de faja por parte del municipio están realizando trabajos para defensa ribera.

5. PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:

Jefe de supervisión: Enrique Jose Miguel Cox Cassinelli

Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta

Especialista en Impacto Ambiental: David Salazar Yabar

Especialista en Administrador de contratos: Andrell Eguiluz Rivera.

Personal Auxiliar:

Asistente de hidrología: José Luis Cáceres Miranda

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El plantel técnico no está firmando el control de asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.

6. MOVILIDAD OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:

•01 Combi



•01 Camioneta

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No está firmando el control de asistencia por la suspensión de plazo de ejecución en obra.

•01 Camioneta

Recomendaciones:

- Se recomienda a la supervisión, agilizar las documentaciones respectivas de las áreas auxiliares.
- Se recomienda cumplir con los protocolos de COVID-19.
- Se recomienda a la supervisión la presencia del responsable de salud en el trabajo (COVID 19) y el especialista en seguridad de obra y salud ocupacional.

Auditoria Fecha De Creación:
19-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
20-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
JANETH MONICA VARGAS RAMOS	No Aplica	19-08-2021

Actividades:

- * Presentación de documento y coordinación con ANA.
- * Visita a campo

CDescripcion_____:

** Se reunieron el Consorcio Supervisor Santa Teresa, Subgerente de infraestructura del Municipio Distrital de Santa Teresa , administrador de contrato-PROVIAS NACIONAL, para la coordinación de documentos del uso del agua, autorización de extracción de material de la cantera, delimitación de faja marginal y presentación de expediente.

** Se realizó la visita a campo en 4+100 km y 4+980 km, observando en imágenes la presencia de la excavadora del Municipio Distrital de Santa Teresa, que se encuentra realizando actividad para defensa ribereña en 4+980 km, lo cual se coordino para la ejecución de extracción de material con los autoridades de la comunidad.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: J A N E T H M O N I C A V A R G A S R A M O S
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2021

Actividades:
**Coordinación con las autoridades de la comunidad
** Visita de las oficinas de la supervisión

CDescripcion_____:
2 *** La supervisión de impacto ambiental, administrador de contrato de PROVIAS NACIONAL, presidente de la comunidad y secretario
*** Se realizo la visita a las oficinas de la supervisión para el control de asistencia del personal clave.



Fecha Toma De Datos:
19-08-2021