

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Inform **Bitaco** e:

ra: Si

50

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n -Huancabamba, Tramo: Km.

71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Fecha Informe:

20-08-2021



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 20/08/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 132+130, 137+430, 137+510, 137+710 Y 142+240. UTILIZANDO LOS DMES. DE LOS KM. 124+080 Y 142+614.

OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS KMS. 129+858, 130+450, 130+532, 134+623, 134+681, 135+752, 137+148, 137+737, 138+540 Y 139+846. MURO DE SUELO REFORZADO KM. 132+500.

MURO DE CONCRETO ARMADO KM. 139+367. COLECTOR TIPO KM. 129+956. MEJORAMIENTO DE SUELOS DEL KM. 137+820 AL 137+920.

Recomendaciones:

© Provias Nacional

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES. KMS. 74+800, 80+900, 83+000, 84+100, 90+700 Y112+100.

AGILIZAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION EN DME COLAPSADO KM. 111+000.

AGILIZAR EL ADICIONAL Nº 04 Y 05

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

20-08-2021 21-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:Nivel:Fecha De Fotografía:Bances Nizama Eddy Moderado20-08-2021

Wilmer

Actividades:

COLECTOR TIPO II KM. 129+950

CDescripcion____:

PERSONAL 12

Foto1:

1







Foto3:



Fecha Toma De Datos: 20-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Moderado 20-08-2021

Wilmer

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 132+130

CDescripcion____:

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 MOTONIVELADORA

10 VOLQUETES

04 PERSONAL

Foto1:

2



Fecha Toma De Datos: 20-08-2021

Foto2:



20/08/2021 09:11:46

Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Moderado 20-08-2021

Wilmer

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 137+430

CDescripcion____:

EQUIPOS: 01 EXCAVADORA 13 VOLQUETES 04 PERSONAL.

Foto1:

3



Fecha Toma De Datos: 20-08-2021

Foto2:



Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:
Bances Nizama Eddy Moderado 20-08-2021

Wilmer

Actividades:

MEJORAMIENTO DE SUELOS KM. 137+930

CDescripcion____:

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

08 VOLQUETES

Foto1:

4



Fecha Toma De Datos: 20-08-2021

Foto2:



Foto3:

