



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	23	21-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	JANETH MONICA VARGAS RAMOS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N°23-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

2. SITUACIÓN ACTUAL:

-Continúa suspendido hasta el 31 de agosto del 2021.

-Está en proceso de subsanación de las causales que son:

oDMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km. – Esta ratificado los documentos del 4+980 de los propietarios, Falta la autorización del DGAAM, falta definir la faja marginal en dichos kilometrajes. Se encontró:

? DME en 10 +000 km., está en proceso de regularización de documento y se terminó el levantamiento topográfico, el trazo de la carretera pasa en el terreno.

?DME en 222+147 km, está en proceso de regularización de documentos.

oCanteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. – Se tiene la ratificación de las autorizaciones del 4+980 km; Falta la autorización del ANA, las documentaciones de los propietarios del 4+980 km falta adjuntar.

oPolvorín, localizado en 24+600 km.- Reubicación en 5+850 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN, falta documentación de ITS, falta el título de propiedad.

oPlanta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.:

?Está en proceso de regularización de documento del 4+980 km.

?Alternativa de solución 4+100 km la planta chancadora y a 800 m la planta de concreto, se tiene el levantamiento topográfico y autorización del propietario con su respectiva ratificación.

?En 10+000 km está en evaluación como alternativa de solución para la reubicación de planta industrial, se terminó el levantamiento topográfico, falta la regularización de documentos.

3. TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:

•La supervisión del Consorcio Supervisor Santa Teresa, continuo en oficina, para la realización de presentación de la solicitud de extracción de materiales de acarreo de la cantera del 4+980 km.

•La supervisión del Consorcio Santa Teresa junto con el juez de paz, realizó la visita a campo para ratificar los documentos de autorización y convenio de la 4+100 km y 4+980 km.

4. OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA

5. PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:

Jefe de supervisión: Enrique Jose Miguel Cox Cassinelli

Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta

Especialista en Impacto Ambiental: David Salazar Yabar

Especialista en Administrador de contratos: Andrell Eguiluz Rivera.

Personal Auxiliar:

Asistente de hidrología: José Luis Cáceres Miranda

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El plantel técnico no está firmando el control de asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.

6. MOVILIDAD OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:

•01 Combi

•01 Camioneta

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No está firmando el control de asistencia por la suspensión de plazo de ejecución en obra.

•01 Camioneta



Recomendaciones:

- Se recomienda a la supervisión, agilizar las documentaciones respectivas de las áreas auxiliares.
- Se recomienda cumplir con los protocolos de COVID-19 y la presencia del responsable de salud en el trabajo (COVID 19) y el especialista en seguridad de obra y salud ocupacional.

Auditoria Fecha De Creación:
21-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
22-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
JANETH MONICA VARGAS RAMOS	No Aplica	21-08-2021

Actividades:
Visita a las oficinas del Consorcio Supervisor Santa Teresa

CDescripcion _____:

1 Se observa en imágenes la realización de trabajos de documentación de Extracción de material de acarreo- Cantera y coordinación con el administrador de contrato- PROVIAS NACIONAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JANETH MONICA
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2021

Actividades:

Ratificación de documentos

CDescripcion_____:

El consorcio Supervisor Santa Teresa junto con el juez de paz, realizó la ratificación de los documentos del 4+100 km y 4+980 km.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-08-2021

2