



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 022	Fecha Informe: 19-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION- HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N°022-TRAMO 3-2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
 ASIENTO N° 501 DE LA SUPERVISIÓN, ASUNTO: APERTURA DE MAS FRENTES DE TRABAJO, LIBERACIÓN DE 14.365 KM DE LA VÍA DE CONSTRUCCIÓN
 ASIENTO N° 502 DE LA SUPERVISIÓN, ASUNTO: SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS EN OBRA
 ASIENTO N°502 DEL CONTRATISTA. ASUNTO: CAUSAL QUE MOTIVA PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN
 ASIENTO N°503 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: ADVERTENCIA ANTICIPADA SOBRE DEMORA EN LIBERACIÓN POR EQUIPOS PACRI EN SECTOR KM 143+000 AL KM 146 +000 SECTORES QUE CUENTAN CON PLANOS APROBADOS

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA QUE LOS ESPECIALISTA POR PARTE DE SUÉRVISIÓN ESTEN PRESENTES EN OBRA U OFICINA , PARA UN MAYOR CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y DE SU PERSONAL A CARGO
 SE RECOMIENDA TENER UN NUMERO DE CAMIONETAS MINIMAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN PARA QUE SU PERSONAL SE PUEDA TRASLADAR.
 SE RECOMIENDA A LOS ESPECIALISTA POR PARTE DE PACRI DEL MTC, VERIFICAR EL TEMA DE LIBERACIÓN ENTRE LOS SECTORES KM 143+000 AL KM 146+00 , PARA EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES

Auditoria Fecha De Creación:

19-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129 +002

Vaciado de concreto en muro pantalla del estrobo derecho del puente Agokushna

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 capataz y 06 Operarios

Se hicieron 6 recorridos

Slump de 5 " a 8 "

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 105+995
Finalización de cerrado de Alcantarilla TMC

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 capataz , 03 operarios y 05 peones

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-08-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+240 AL KM 104+345
Levantamiento topografico de la sub rasante

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 topografo y 02 auxiliares de topografía por parte de supervisión
01 topografo y 02 auxiliares por parte del contratista

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-08-2021