



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 023 | Fecha Informe: 20-08-2021 | Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3 | Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N°023-TRAM3 - 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N°504 DE LA SUPERVISIÓN: ADVERTENCIA ANTICIPADA SOBRE DEMORA EN LIBERACIÓN POR EQUIPO PACRI EN SECTOR DEL KM 143 +000 AL KM 146 +000 SECTORES QUE CUENTAN CON LOS PLANOS APROBADOS POR SUPERVISIÓN Y QUE PODRIAN GENERAR ATRASO EN LA EJECIÓN DE PARTIDAS QUE FORMAN PARTE DE LA RUTA CRITICA, SECTOR TUNEL

ASIENTO N°505 DEL CONTRATISTA: CAPACITACIÓN DEL EQUIPO VSSOMARC A LA POBLACIÓN CAMPESINA DE SAN LORENZO DE PACHAS

ASIENTO N°506 DEL CONTRATISTA: PROCEDIMIENTO OPERATIVO EXCAVACIÓN EN ROCA (PERFORACIÓN Y DISPARO)EN ACCESOS DE TUNEL

ASIENTO N°507 DE LA SUPERVISIÓN: REITERACIÓN DEL INCIO DE LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS DEL PROYECTO

ASIENTO N°508 DE LA SUPERVISIÓN: INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA EXISTENTE

ASIENTO N°509 DEL CONTRATISTA: ENTREGA DE DISEÑO DEL CONCRETO F´C 210 KG/CM2 BAJO AGUA

ASIENTO N°510 DEL CONTRATISTA: ENTREGA DE PLANO DE DESVIO TEMPORAL DE ENTRADA DEL TUNEL Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL DISEÑO DE CONCRETO

ASIENTO N°511 DE LA SUPERVISIÓN: IDENTIFICAR NUEVO DME´S

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA QUE LOS ESPECIALISTA POR PARTE DE SUPERVISIÓN DE ENCUENTRE EN OBRA U OFICINA , ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS , TOPOGRAFIA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO

SE RECOMIENDA QUE LOS ESPECIALISTA DE PACRI POR PARTE DEL MTC, VERIFIQUEN EL TEMA DE LIBERACIÓN DEL KM 143+000 AL KM 146+000, PARA EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES DE AMPLIACIÓN.



Auditoria Fecha De Creación:
20-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
22-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

| | | |
|--|----------------------------|---|
| Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL | Nivel: No Aplica | Fecha De Fotografia: 20-08-2021 |
|--|----------------------------|---|

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM105+995
Excavacion del segundo tramo para Alcantarilla TMC

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO , 02 AUXILIARES, 01 CAPATAZ , 04 PEONES
01 TOPOGRAFO, 02 AUXILIARES , 02 CONTROLADORES DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y 01 CONTROLADOR DE OBRAS DE ARTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN
MAQUINAS UTILIZADAS (INCLUIDO OPERADOR): 01 EXCAVADORA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 105+995
- Distribución de cama de area
-Colocación de alcantarilla

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 04 PEONES Y 01 CAPATAZ
01 CONTROLADOR DE OBRAS DE ARTE POR PARTE DE SUPERVISIÓN
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERADOR): 01 EXCAVADORA

2



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 20-08-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 105+500.67
Levantamiento topografico para alcantarilla TMC

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES POR PARTE DEL CONTRATISTA
01 TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2021

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+160
Eliminación de derrumbe

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERADOR): 01 excavadora N° 4 y 14 volquetes

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021