



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 014	Fecha Informe: 21-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N° 014-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
No se actualizó el cuaderno de Obra, que se encuentra en la oficina de la empresa Contratista.
2. OCURRENCIAS:
- No se observó al cisterna de agua durante el recorrido por la vía.
- La empresa contratista continua con los trabajos de levantamiento topográfico para seccionamiento y corrección de algunos puntos para la poligonal, asimismo la cuadrilla de topografía realizó trabajos de verificación.
- Se observó un deslizamiento, causado por lluvias en la progresiva 05+200, que fue atendido por la empresa Contratista para dar transitabilidad a los vehículos y personas.
3. RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a. Del personal ofertado: Se observa la ausencia del Ingeniero de Control de calidad propuesto en la oferta; asimismo se observa que el Especialista en Geotecnia, no ha firmado su asistencia del día 22.08.
Del Supervisor:
a. Del personal ofertado: Se cumple con el cronograma de salidas presentado al Jefe de Supervisión.

Recomendaciones:

- Se recomienda que el llenado del cuaderno de obra se realice diariamente.
- Se recomienda a la empresa Contratista agilizar los trabajos de trazo y replanteo para cumplir con el cronograma de trabajo establecido y los plazos de ejecución de obra.

Auditoria Fecha De Creación:
21-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
23-08-2021





PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2021

Actividades:
DME 26+500

CDescripcion_____:
Se desbrozó el DME ubicado en la progresiva 26+500, para inicios de trabajo de Movimiento de tierras.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2021

Actividades:
Ajuste de puntos para corrección de la poligonal

CDescripcion_____:
Se observó a 01 cuadrilla de topografía (compuesta por 01 topógrafo, 01 ayudante de topografía y 02 jaloneros), realizando actividades de verificación y corrección de puntos para la georreferenciación.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2021

Actividades:
 Deslizamiento en el km 05+200

CDescripcion_____:

Se observó deslizamiento de material en el km 05+200, el cual fue atendido en horas de la mañana por el personal de la empresa contratista, garantizando la transitabilidad de los vehículos.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2021

Actividades:
 Campamento

CDescripcion_____:

Vista de campamento de la empresa contratista.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

5

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2021

Actividades:
Asistencia de Personal Empresa Contratista y Supervisión.

CDescripcion_____:
Registro de Personal clave de la Empresa Contratista y Supervisión 21.08

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
21-08-2021