



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 51	Fecha Informe: 21-08-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21/08/2021.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION). EN LOS KM. 137+430, 137+510, 137+710 Y 142+240. UTILIZANDO LOS DMES. DE LOS KM. 124+080 Y 142+614. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM. 129+859 AL 139+846. MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM. 132+500. MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL KM.139+367. COLECTOR TIPO II EN EL KM. 129+900 Y MEJORAMIENTO DE SUELOS EN EL KM. 137+820. SE TUBO LA VISITA DE LOS INGENIEROS JULIO PALACIOS GARCIA, RICARDO CHAVEZ OCAMPO Y JOSE PACHECO MACEDO (DIRECTOR EJECUTIVO, DIRECTOR DE OBRAS Y ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE PROVIAS NACIONAL).

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04 Y 05.

Auditoria Fecha De Creación:

21-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 21-08-2021

Actividades:
REUNION EN SAN MIGUEL DEL FAIQUE

CDescripcion_____:
DIRECTOR EJECUTIVO, DIRECTOR DE OBRAS, ADMINISTRADOR DE CONTRATOS, SUPERVISION, CONTRATISTA Y AUTORIDADES LOCALES.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2021