



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 53	<b>Fecha Informe:</b> 24-08-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 24/08/2021

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION). KMS. 129+700, 136+900 Y 137+050.  
 UTILIZANDO LOS DMES. KMS. 124+080 Y 142+614.  
 OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS KMS. 134+623, 134+700, 135+622, 135+750, 136+060, 139+920 Y 140+280. MURO DE CONCRETO ARMADO KMS. 139+400 Y 139+645.  
 MURO DE SUELO REFORZDO EN LOS KMS. 132+500 Y 136+695. COLECTOR TIPO II KM. 129+800.  
 HUBO REUNION EN SONDORILLO, TEMA: RENOVAR CONTRATO DE LA CANTERA.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04 Y 05

**Auditoria Fecha De Creación:**

24-08-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

25-08-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

24-08-2021

**Actividades:**

Reunion en Sondorillo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Asunto. Extraccion y Pagos de la Cantera.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-08-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 24-08-2021

**Actividades:**  
CANTERA HUANCABAMBA.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**EQUIPOS:**  
01 EXCAVADORA  
02 CARGADOR  
15 VOLQUETES  
06 PERSONAL

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**  
Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**  
Moderado

**Fecha De Fotografia:**  
24-08-2021

**Actividades:**  
ALCANTARILLA KM. 140+280

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL 08

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
24-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**  
Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**  
Moderado

**Fecha De Fotografia:**  
24-08-2021

**Actividades:**  
EXCAVACION KM. 136+674

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
04 VOLQUETES  
04 PERSONAL.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
24-08-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 24-08-2021

**Actividades:**  
MURO DE SUELO REFORZADO KM. 136+695

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EQUIPOS:  
01 RODILLO  
08 PERSONAL

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-08-2021